



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: Recursos Propios, Ejercicio 2024. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-02/24-CP Nombre de la Obra: AMPLIACIÓN DE VIALIDAD AV. HACIENDA DEL SOL HASTA AV. LAS TORRES, COL. HACIENDA DEL SOL, MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN

Localidad: AV. HACIENDA DEL SOL HASTA AV. LAS TORRES, COL. HACIENDA DEL SOL. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: CONVOCATORIA PÚBLICA

Número y Fecha del Concurso: CONCURSO No. OP-MGNL-RP-02/24-CP DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2024.

Fecha de Adjudicación: 16 DE FEBRERO DE 2024.

Número y Fecha del Contrato: CONCURSO No. OP-MGNL-RP-02/24-CP DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2024.

Monto Original Contratado: \$ 10,875,724.32

Monto Total de Convenios: \$ 3,279,283.32

Monto Ejercido de la Obra: \$ 14,155,007.64



Contratista: G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 20/02/2024 Fecha de terminación: 18/06/2024
Fecha real de inicio: 20/02/2024 Fecha real de terminación: 19/05/2024

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION, CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR AL EXISTENTE CON CONCRETO, CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 15 X 30 CM REFORZADA CON ARMEX DE CONCRETO PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR ESTABILIZADA, BASE CEMENTADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE, REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE O PVC DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE O PVC DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, REHABILITACION, SUMINISTRO, COLOCACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE 4" DE DIAM. DE PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE METÁLICO ANTICORROSIVO, RETIRO DE ARBOTANTE CON BRAZO LUMINARIA EXISTENTES CON RECUPERACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 2", SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO O ASFALTO HECHO EN OBRA CON ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB ESTACION ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO SUBTERRANEO, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2892173 de 19 DE FEBRERO DE 2024
Importe: \$1,087,572.43
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: N/A
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:
Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2892173 de 19 DE ABRIL DE 2024
Importe: \$327,928.33
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha:

2892173 de 19 DE FEBRERO DE 2024

Importe:

\$1,415,500.76

Período de Vigencia:

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2024				
Aprobada	\$10,968,369.70	\$10,968,369.70	-	\$10,968,369.70	-
Inversión					
Ejercida	\$14,155,007.64	\$14,155,007.64	-	\$14,155,007.64	-
Saldo	-\$3,186,637.94	-\$3,186,637.94	-	-\$3,186,637.94	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$0.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	20/02/24 AL 05/03/24	0.00	\$1,668,444.70
02 NORMAL	06/03/24 AL 20/03/24	0.00	\$2,624,007.27
03 NORMAL	21/03/24 AL 04/04/24	0.00	\$2,402,109.15
01 ADITIVA	21/03/24 AL 04/04/24	0.00	\$114,361.76
04 NORMAL	05/04/24 AL 19/04/24	0.00	\$1,051,221.20
02 ADITIVA	05/04/24 AL 19/04/24	0.00	\$793,858.18
05 NORMAL	20/04/24 AL 04/05/24	0.00	\$1,810,048.49
03 ADITIVA	20/04/24 AL 04/05/24	0.00	\$2,830,116.66
01 EXTRA	20/04/24 AL 04/05/24	0.00	\$576,046.70
02 EXTRA	05/05/24 AL 19/05/24	0.00	\$284,793.53
	Sub-Total	\$0.00	\$14,155,007.64
		Total	\$14,155,007.64

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.


9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS.


Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **21** de **JUNIO DEL 2024**.

Por la Secretaría de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción


Arq. Luis Manuel Peredo Montiel
Supervisor de Obra


Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

Nombre, firma y cargo


"POR EL CONTRATISTA"

Simón García Treviño
Representante Legal

G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-02/24-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**