



## FINIQUITO DE OBRA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO  
MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-05/21-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE  
ALUMBRADO PUBLICO EN AV.  
HEBERTO CASTILLO DE AV. LUIS  
DONALDO COLOSIO A AV.  
HACIENDA DEL SOL, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN AV. HEBERTO CASTILLO DE  
AV. LUIS DONALDO COLOSIO A AV.  
HACIENDA DEL SOL.

Municipio: \_\_\_\_\_

GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-05/21-IR DE FECHA 12  
DE FEBRERO DE 2021.

Fecha de Adjudicación:

12 DE FEBRERO DE 2021.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-05/21-IR DE 12 DE  
FEBRERO DE 2021.

Monto Original Contratado:

\$ 3,524,653.56

Monto Total de Convenios:

\$ - 1.21

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 3,524,652.35

Contratista:

ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 15/02/2021

Fecha de terminación: 14/06/2021

Fecha real de inicio: 15/02/2021

Fecha real de terminación: 30/05/2021

1/4



### 3.- LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN:

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **07** de **JULIO DEL 2021**.

### 4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

TRAZO Y NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE POSTE OCTAGONAL DE 9 MTS DE ALTURA, COLOCACIÓN DE REGISTRO PVC 10" DE DIAM. CON TAPA DE PVC ATORNILLADA, CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA, INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 2" Ø, INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO SUBTERRANEO 2+1 CAL. 1/0, AWG 600 VOLTS, 90° ANTIFLAMA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE UN ANCHO DE HASTA 20 CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL DE ALUMBRADO, INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO SUBTERRANEO, CAMBIO DE ARBOTANTE DAÑADO POR ARBOTANTE METÁLICO DE POSTE OCTAGONAL DE 9 MTS DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACION DE LUMINARIO TIPO LED, INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO AEREO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO TIPO 1P3 O VESTIDO A POSTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE TIPO 1R3 O VESTIDO A POSTE.

### 5.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El presente acto no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

### 6.- IMPORTE O INVERSIÓN CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

#### 6.1.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada	\$3,542,363.52	\$3,542,363.52	\$3,542,363.52	-	-
Inversión Ejercida	\$3,524,652.35	\$3,524,652.35	\$3,524,652.35	-	-
Saldo	\$17,711.17	\$17,711.17	\$17,711.17	-	-

#### 6.2- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,057,396.07**



Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	15/02/21 AL 06/03/21	62,110.00	144,923.32
02 NORMAL	07/03/21 AL 26/03/21	253,728.53	592,033.25
03 NORMAL	27/03/21 AL 15/04/21	65,985.31	153,965.73
04 NORMAL	16/04/21 AL 30/04/21	65,562.27	152,978.62
05 NORMAL	01/05/21 AL 30/05/21	610,009.97	973,832.35
01 ADITIVA	01/05/21 AL 30/05/21	0.00	183,305.24
01 EXTRA	01/05/21 AL 30/05/21	0.00	266,217.77
<b>Sub-Total</b>		<b>\$1,057,396.08</b>	<b>2,467,256.28</b>
		<b>Total</b>	<b>\$3,524,652.35</b>

**7.- La integración de las cantidades de obra relacionadas con las estimaciones correspondientes a este contrato se encuentra anexo a este documento.**

**8.- RAZONES PARA APLICAR PENAS CONVENCIONALES:**

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

LA OBRA SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO por lo que en el caso en particular no existieron razones para la aplicación de penas convencionales, ni se realizaron sobrecostos.

**9.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:**

Estimación No.01 extra por un importe de **\$266,217.77** (Doscientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Diecisiete Pesos 77/100 M.N.)

**10.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS:**

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 2528435 12 DE FEBRERO DE 2021  
 Importe: \$352,465.36  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 2528432 12 DE FEBRERO DE 2021  
 Importe: \$1,057,396.07  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Período de Vigencia: \_\_\_\_\_



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	<b>Sofimex, Institución de Garantías, S.A.</b>
Número y fecha:	<b>2528435 12 DE FEBRERO DE 2021</b>
Importe:	<b>\$352,465.36</b>
Período de Vigencia:	<b>HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.</b>

**11.- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:**

Declara el Contratista **ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.** y por medio de este acto, que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, dejando constancia que no existen créditos a favor y en contra que resulten entre el Municipio de García, Nuevo León y el contratista.

**12.- OBSERVACIONES:**

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

**Por la Dirección General de Obras Públicas**

**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones  
de Obras Públicas

**Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre**  
Supervisor de Obra

CONTRATISTA

Superintendente

**ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FTM-05/21-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.**