



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS,
EJERCICIO 2021

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-06/21-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACION DE PLAZA CALLES BOSQUE PERUANO, BOSQUES GASCON, BOSQUE BALTO Y BOSQUE VASCO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, GARCIA , N.L.

Localidad: CALLES BOSQUE PERUANO, BOSQUES GASCÓN, BOSQUE BALTO Y BOSQUE VASCO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-RP-06/21-IR DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021.

Fecha de Adjudicación:

02 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-RP-06/21-IR DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Monto Original Contratado:

\$ 1,413,679.01

Monto Total de Convenios:

\$ - 5,745.09

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,407,933.92



Contratista: MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 03/11/2021 Fecha de terminación: 31/01/2022
Fecha real de inicio: 03/11/2021 Fecha real de terminación: 15/12/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DESINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO ESQUIADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PECHO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL COLUMPIO EN ARCO DE 4 ASIENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA DE TRES BALANZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL PASAMANOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL RESBALADERO SENCILLO CON PROTECCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL, DOMO TIPO TORTUGA, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, CORTE O TERRAPLEN DE 0 A 10 CM DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE PASTO NATURAL SUMINISTRADO POR MUNICIPIO, COLOCACION DE ARBOL DE HASTA 8" DE DIAMETRO, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO POR ASPERSION EN AREAS VERDES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, 600 VOLTS, 90 °C ANTIFLAMA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO, REHABILITACIÓN DE MURETE CON CENTRO DE CARGA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2611127 02 DE NOVIEMBRE DE 2021
Importe: \$141,367.90
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2611116 02 DE NOVIEMBRE DE 2021
Importe: \$424,103.70
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:
Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2611127 02 DE NOVIEMBRE DE 2021
Importe: \$141,367.90
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2021				
	\$1,428,137.91	\$1,428,137.91	-	\$1,428,137.91	-
Inversión Ejercida	\$1,407,933.92	\$1,407,933.92	-	\$1,407,933.92	-
Saldo	\$20,203.99	\$20,203.99	-	\$20,203.99	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$424,103.70**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	03/11/21 AL 17/11/21	104,941.82	244,864.24
02 NORMAL	18/11/21 AL 29/11/21	189,447.70	442,044.63
01 ADITIVA	18/11/21 AL 29/11/21	21,578.12	50,348.94
03 NORMAL	30/11/21 AL 15/12/21	108,136.07	246,572.41
	Sub-Total	\$424,103.70	\$983,830.22
		Total	\$1,407,933.92

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **18** de **ENERO DEL 2022**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Luisa Marlene Ávila Olivo
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

José Carlos González González
Representante Legal
**MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-RP-06/21-IR
QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.