



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2023.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-07/23-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES PARA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA, EN AV. PROL. RUIZ CORTINEZ, COL. SAMSARA Y ANDARA, EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

Localidad: EN AV. PROL. RUÍZ CORTINEZ, COL. SAMSARA Y ANDARA.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-07/23-IR DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>10 DE MARZO DE 2023.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-07/23-IR DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 2,585,891.44</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 0.05</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 2,585,891.39</u>



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

Contratista: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES LS RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 14/03/2023 Fecha de terminación: 12/05/2023
 Fecha real de inicio: 14/03/2023 Fecha real de terminación: 12/05/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90%, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DALA DE CIMENTACION DE 0.20 X 0.50 M CON CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDO POMPEYANO PARA CRUCE PEATONAL FORMA TRAPEZOIDEAL, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BARANDAR A BASE DE TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE MURO DE CIMENTACION FORMADA DE DALA DE CIMENTACION DE 20CM POR 20CM CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON Q 20 CM F'C=200 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CICLÓPEO A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2776679 de 13 DE MARZO DE 2023

Importe: \$258,589.14

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: N/A

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2776661 de 13 DE MARZO DE 2023

Importe: \$775,767.43

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2776679 de 13 DE MARZO DE 2023

Importe: \$258,589.14

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$2,608,258.43	\$2,608,258.43	\$2,608,258.43	-	-
Inversión Ejercida	\$2,585,891.39	\$2,585,891.39	\$2,585,891.39	-	-
Saldo	\$22,367.04	\$22,367.04	\$22,367.04	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$775,767.43**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	14/03/23 AL 12/04/23	379,229.21	\$884,868.14
02 NORMAL	13/04/23 AL 12/05/23	396,538.23	\$383,977.83
01 ADITIVA	13/04/23 AL 12/05/23	0.00	\$342,919.13
01 EXTRA	13/04/23 AL 12/05/23	0.00	\$198,358.86
Sub-Total		\$775,767.44	\$1,810,123.96
		Total	\$2,585,891.39

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES LS RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **16** de **JUNIO DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas




Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción




Ing. José Isachar Lucio Zamarrón
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal



Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”



Javier Rodríguez Lozano
Representante Legal
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES LS RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-07/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES LS RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.**