



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **FONDO PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
PRODUCTORES DE  
HIDROCARBUROS.**

Sub-Programa:

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FH-08/21-IR / IO-  
819018980-E6-2021

Nombre de la Obra: **OBRAS DE MITIGACIÓN DE  
RIESGO DE INUNDACIONES, EN  
MUSEO DEL CASCO ANTIGUO DEL  
MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

Localidad: EN MUSEO DEL CASCO  
ANTIGUO.

Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa  Contrato .

Modalidad de Ejecución:

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

Número y Fecha del Concurso:

**CONCURSO No. OP-MGNL-FH-08/21-IR / IO-819018980-  
E6-2021 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Fecha de Adjudicación:

**12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Número y Fecha del Contrato:

**CONCURSO No. OP-MGNL-FH-08/21-IR / IO-819018980-  
E6-2021 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Monto Original Contratado:

**\$ 997,294.79**

Monto Total de Convenios:

**\$ 0.00**

Monto Ejercido de la Obra:

**\$ 997,294.79**



Contratista: EXECUCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 15/11/2021 Fecha de terminación: 31/12/2021  
Fecha real de inicio: 16/11/2021 Fecha real de terminación: 31/12/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" EXISTENTE, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE ADOQUIN, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO HASTA 5 CMS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES, DESINSTALACION DE REJILLA TIPO IRVING EXISTENTE, DESINSTALACION DE TUBO PVC EXISTENTE, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95%, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE FIRME "ESTAMPADO" DE 15 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA ASIENTO DE ADOQUIN, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN RECUPERADO EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN SIMILAR AL EXISTENTE SOBRE CAMA DE ARENA, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERO AL CARBON DE HASTA 4PULG DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL DE HASTA 3 PULG DE DIAMETRO, RENIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE PVC TIPO CUBETA DE LUMINARIA EXISTENTE, RENIVELACION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, RENIVELACIÓN DE SPOT EXISTENTE EMPOTRADO A PISO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA Y ACOSTILLADO CON MATERIAL CNC Y HASTA 0.30M POR ENCIMA DEL LOMO DE TUBO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA PEATONAL SEGÚN DISEÑO, REHABILITACION Y RENIVELACIÓN DE BARANDAL DE JARDINERA HASTA 20CM POR ENCIMA DEL NIVEL ACTUAL, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 40 X 15 CM.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 2615070 12 DE NOVIEMBRE DE 2021  
Importe: \$99,729.47  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 2615065 12 DE NOVIEMBRE DE 2021  
Importe: \$299,188.44  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_

Número y fecha: \_\_\_\_\_

Importe: \_\_\_\_\_

Período de Vigencia: \_\_\_\_\_



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

**Sofimex Institución de Garantías, S.A.**

**2615070 12 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**\$99,729.47**

**UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Aprobada	2021				
	<u>\$1,000,000.00</u>	<u>\$1,000,000.00</u>	<u>\$1,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Inversión Ejercida	<u>\$997,294.79</u>	<u>\$997,294.79</u>	<u>\$997,294.79</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo	<u>\$2,705.21</u>	<u>\$2,705.21</u>	<u>\$2,705.21</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$299,188.44**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
<u>01 NORMAL</u>	<u>16/11/21 AL 16/12/21</u>	<u>53,057.78</u>	<u>123,801.49</u>
<u>02 NORMAL</u>	<u>16/12/21 AL 31/12/21</u>	<u>246,130.66</u>	<u>574,304.86</u>
	<b><u>Sub-Total</u></b>	<b><u>\$299,188.44</u></b>	<b><u>\$698,106.35</u></b>
		<b>Total</b>	<b><u>\$997,294.79</u></b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **EXECUCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **12:00** horas del día **10** de **FEBRERO DEL 2022**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

---

**Arq. Cipriano Torres García**  
Director General de Obras Públicas

---

**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

---

**Arq. Bryan Ulises Tovar Lara**  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

---

**C.P. Liliana Torres González**  
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

---

**Francisco Javier Alcalá Oviedo**  
Representa Legal  
**EXECUCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FH-08/21-IR / IO-819018980-E6-2021** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA EXECUCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**