



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2021 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-09/21-IR Nombre de la Obra: REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y VEHICULAR, EN CALLE PROLONGACION HIDALGO Y AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ, COL. SAN BLAS, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE PROLONGACION HIDALGO Y AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ, COL. SAN BLAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-09/21-IR DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021.

Fecha de Adjudicación: 19 DE MARZO DE 2021.

Número y Fecha del Contrato: CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-09/21-IR DE 19 DE MARZO DE 2021.

Monto Original Contratado: \$ 2,953,741.26

Monto Total de Convenios: \$ - 364,399.50

Monto Ejercido de la Obra: \$ 2,589,341.76



Contratista: **GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **22/03/2021** Fecha de terminación: **20/05/2021**
 Fecha real de inicio: **22/03/2021** Fecha real de terminación: **20/05/2021**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES, DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, REVESTIMIENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS, REHABILITACION DE BASE HASTA 15 CM DE ESPESOR, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE, DESBASTADO DE CARPETA EXISTENTE HASTA 5 CM DE ESPESOR, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA, CONSTRUCCION DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR", SUMINISTRO Y RENIVELACION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO DE ARBOTANTE DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE DAÑADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE METÁLICO, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y/O CARPETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA Y/O CARPETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 2M DE ALTURA, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES, EXCAVACION CON MAQUINARIA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBANTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, REVESTIMIENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
 Compañía Afianzadora: **SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**
 Número y fecha: **2539410 19 DE MARZO DE 2021**
 Importe: **\$295,374.13**
 Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: **SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**
 Número y fecha: **2539406 19 DE MARZO DE 2021**
 Importe: **\$886,122.38**
 Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
 Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:
 Compañía Afianzadora: **SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**
 Número y fecha: **2539410 19 DE MARZO DE 2021**
 Importe: **\$295,374.13**
 Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada					
	\$2,984,361.53	\$2,984,361.53	\$2,984,361.53	-	-
Inversión Ejercida	\$2,589,341.76	\$2,589,341.76	\$2,589,341.76	-	-
Saldo	\$395,019.77	\$395,019.77	\$395,019.77	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$886,122.38**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	22/03/21 AL 20/04/21	419,553.32	978,957.74
01 ADITIVA	22/03/21 AL 20/04/21	84,686.30	197,601.36
02 NORMAL	21/04/21 AL 20/05/21	381,882.76	394,689.33
02 ADITIVA	21/04/21 AL 20/05/21	0.00	131,970.95
	Sub-Total	\$886,122.38	1,703,219.38
		Total	\$2,589,341.76

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de GARCÍA Estado de NUEVO LEÓN, siendo las: 10:00 horas del día 25 de JUNIO DEL 2021.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Andrea Alejandra Reyna Gallegos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

María Guadalupe Garza García
Representante Legal
GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FTM-0921-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA GARZA GARCIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.