



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: <u>OP-MGNL-FTM-11/21-IR</u>	Nombre de la Obra: <u>REPARACIÓN DE PEATONAL Y CARRIL DE ACOTAMIENTO, EN REAL DE MINAS Y REAL DE PALMAS, COL. VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.</u>
--	---

Localidad: EN REAL DE MINAS Y REAL DE PALMAS, COL. VALLE DE LINCOLN. Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X \_\_\_\_\_

Modalidad de Ejecución: INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-11/21-IR DE FECHA 18 DE MARZO DE 2021.

Fecha de Adjudicación: 19 DE MARZO DE 2021.

Número y Fecha del Contrato: CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-11/21-IR DE 19 DE MARZO DE 2021.

Monto Original Contratado: \$ 1,042,882.30

Monto Total de Convenios: \$ 151,658.58

Monto Ejercido de la Obra: \$ 1,194,540.88

*[Firma]*

*[Firma]*



Contratista: **EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **22/03/2021** Fecha de terminación: **20/05/2021**  
 Fecha real de inicio: **22/03/2021** Fecha real de terminación: **20/05/2021**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION. CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD. DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN EXISTENTE EN MAL ESTADO. EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TODO TIPO. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS. CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES. RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CNC APISONADO Y HUMEDECIDO. REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 2M DE ALTURA. CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO Premezclado. CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO Premezclado. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CORRUGADO ABIERTO PARA PROTECCION DE CABLES COLOR NARANJA DE 6". CONSTRUCCION DE DALA DE CIMENTACION DE 20CM DE ANCHO X 40CM DE PERALTE DE CONCRETO. CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR A LA EXISTENTE. CON CONCRETO. BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS. RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA. LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS TRANSVERSALES DE 3/4" DE DIAMETRO EN JUNTAS FRIAS DE COLADO. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
 Compañía Afianzadora: **Sofimex, Institución de Garantías, S.A.**  
 Número y fecha: **2543805 19 DE MARZO DE 2021**  
 Importe: **\$104,288.23**  
 Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:  
 Compañía Afianzadora: **Sofimex, Institución de Garantías, S.A.**  
 Número y fecha: **2543792 19 DE MARZO DE 2021**  
 Importe: **\$312,864.69**  
 Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  Fideicomiso:  
 Fianza del Convenio:  
 Compañía Afianzadora: **Sofimex, Institución de Garantías, S.A.**  
 Número y fecha: **2543805 18 DE MAYO DE 2021**  
 Importe: **\$15,165.86**  
 Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

Fianza de Vicios Ocultos:  
 Compañía Afianzadora: **Sofimex, Institución de Garantías, S.A.**  
 Número y fecha: **2543805 19 DE MARZO DE 2021**  
 Importe: **\$104,288.23**  
 Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**



5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Aprobada	2021				
Inversión Ejercida	\$1,046,985.27	\$1,046,985.27	\$1,046,985.27	-	-
Saldo	\$1,194,540.88	\$1,194,540.88	\$1,194,540.88	-	-
	-\$147,555.61	-\$147,555.61	-\$147,555.61	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$312,864.69**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	22/03/21 AL 10/04/21	71,350.86	166,485.33
02 NORMAL	11/04/21 AL 30/04/21	105,388.87	245,907.36
01 ADITIVA	11/04/21 AL 30/04/21	14,866.70	34,687.97
03 NORMAL	01/05/21 AL 10/05/21	75,996.33	177,324.79
04 NORMAL	11/05/21 AL 20/05/21	45,261.94	105,611.19
02 ADITIVA	01/05/21 AL 10/05/21	0.00	151,659.55
<b>Sub-Total</b>		<b>\$312,864.70</b>	<b>881,676.19</b>
		<b>Total</b>	<b>\$1,194,540.88</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de GARCÍA Estado de NUEVO LEÓN, siendo las: 10:00 horas del día 15 de JUNIO DEL 2021.

~~Por la Dirección General de Obras Públicas~~  
~~Arq. Cipriano Torres García~~  
~~Director General de Obras Públicas~~

~~Por la Dirección General de Obras Públicas~~  
~~Ing. Marco Antonio Jimas Zavala~~  
~~Director de Construcciones de Obras Públicas~~

Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre  
Supervisor de Obra

Por la Secretaría de Servicios Públicos  
Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

C.P. Lilitiana Torres González  
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

Abigail Luna Garza  
Representante Legal  
EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FTM-11/21-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.