



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS,
EJERCICIO 2023.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-14/23-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, EN CALLE CIRCULOS, ENTRE CALLE RECTANGULOS Y ABRAHAM LINCOLN, EN EL MUNICIPIO DE GARCIA N.L.

Localidad: EN CALLE CÍRCULOS, ENTRE CALLE RECTÁNGULOS Y ABRAHAM LINCOLN.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: _____

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: _____

CONCURSO No. OP-MGNL-RP-14/23-IR DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023.

Fecha de Adjudicación: _____

28 DE ABRIL DE 2023.

Número y Fecha del Contrato: _____

CONTRATO No. OP-MGNL-RP-14/23-IR DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023.

Monto Original Contratado: _____

\$ 3,647,124.44

Monto Total de Convenios: _____

\$ 181,116.41

Monto Ejercido de la Obra: _____

\$ 3,828,240.85

1/4



Contratista: EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 02/05/2023 Fecha de terminación: 30/06/2023
 Fecha real de inicio: 02/05/2023 Fecha real de terminación: 07/06/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION, DEMOLICION DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 SIN RECUPERACION DE MATERIAL CON ROMPEDORA NEUMATICA, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CARPETA ASFALTICA DE 9 CM DE ESPESOR, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, BASE CEMENTADA DE 25 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 2421125-0000 de 28 DE ABRIL DE 2023
 Importe: \$364,712.44
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: N/A

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2829865 DE 07 DE JUNIO DE 2023
 Importe: \$18,111.64
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 2421125-0000 de 28 DE ABRIL DE 2023
 Importe: \$364,712.44
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$3,682,343.41	\$3,682,343.41	-	\$3,682,343.41	-
Inversión Ejercida	\$3,828,240.85	\$3,828,240.85	-	\$3,828,240.85	-
Saldo	-\$145,897.44	-\$145,897.44	-	-\$145,897.44	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$0.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	02/05/23 AL 08/05/23	0.00	\$298,008.30
01 ADITIVA	02/05/23 AL 08/05/23	0.00	\$94,133.19
01 EXTRA	09/05/23 AL 07/06/23	0.00	\$344,198.85
02 NORMAL	09/05/23 AL 07/06/23	0.00	\$3,080,307.30
02 ADITIVA	09/05/23 AL 07/06/23	0.00	\$11,593.21
	Sub-Total	\$0.00	\$3,828,240.85
		Total	\$3,828,240.85

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.**, y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.





9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **13** de **JULIO DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción


Ing. Raúl Alejandro Romero Montoya
Supervisor de Obra


Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra


Por la Contraloría Municipal


Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”


Jorge Patricio Montemayor Altamirano
Representante Legal
EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-14/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.**