



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-16/22-CP

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA, EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE PROLONGACIÓN JUÁREZ Y MORELOS, COL. JOSÉ PAEZ, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE PROLONGACIÓN JUÁREZ Y MORELOS, COL. JOSÉ PÁEZ.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>CONVOCATORIA PÚBLICA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-16/22-CP DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>28 DE ABRIL DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-16/22-CP DE 29 DE ABRIL DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 7,339,058.07</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 151,938.08</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 7,490,996.15</u>



Contratista: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 02/05/2022 Fecha de terminación: 29/08/2022
Fecha real de inicio: 02/05/2022 Fecha real de terminación: 30/07/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PREVENIR DAÑOS, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN MATERIAL TIPO I Y II A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES EN CIMENTACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 60" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 6.00 M, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CON COMPACTADORA MANUAL Y/O RODILLO DE 1 TONELADA, ACOSTILLADO Y COLCHON CON MATERIAL DE BANCO MEDIANTE COMPACTADORA MANUAL Y/O RODILLO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2 PARA MUROS Y ZAPATAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALON DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE HIERRO DUCTIL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERO AL CARBON DE 6 PULG DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 22A15861 29 DE ABRIL DE 2022
Importe: \$733,905.81
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 22A15856 29 DE ABRIL DE 2022
Importe: \$2,201,717.42
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:
Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 22A15861 05 DE JULIO DE 2022
Importe: \$15,193.81
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Dorama, Institución de Garantías, S.A.

22A15861 05 DE JULIO DE 2022

\$749,099.62

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$7,404,939.19	\$7,404,939.19	\$7,404,939.19	-	-
Inversión Ejercida	\$7,490,996.15	\$7,490,996.15	\$7,490,996.15	-	-
Saldo	-\$86,056.96	-\$86,056.96	-\$86,056.96	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$2,201,717.42**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	02/05/22 AL 16/05/22	429,310.17	1,001,723.72
02 NORMAL	17/05/22 AL 31/05/22	475,373.36	1,109,204.50
03 NORMAL	01/06/22 AL 15/06/22	346,331.22	808,106.18
04 NORMAL	16/06/22 AL 30/06/22	390,024.46	910,057.07
05 NORMAL	01/07/22 AL 30/07/22	560,678.20	1,012,710.39
01 ADITIVA	01/07/22 AL 30/07/22	0.00	447,476.87
	Sub-Total	\$2,201,717.42	\$5,289,278.73
		Total	\$7,490,996.15

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.




El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **06** de **SEPTIEMBRE DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Supervisor de Obra


Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal



C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”



Homero Garza García
Representante Legal
**CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
HANDE, S.A. DE C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-16/22-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.**