



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2023.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-16/23-CP

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO CIVICO MUNICIPAL, UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CCOP, EN AV.HEBERTO CASTILLO Y HACIENDA CASA GRANDE, COL. HACIENDA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEON.

Localidad: UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CCOP, EN AV. HEBERTO CASTILLO Y HACIENDA CASA GRANDE, COL. HACIENDA DEL SOL.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>CONVOCATORIA PÚBLICA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-16/23-CP DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>16 DE MAYO DE 2023.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-16/23-CP DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 6,029,041.05</u>
Monto Total de Convenios:	<u>376,618.70</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 6,405,659.75</u>

nd

b

m

1/5

[Firma]

[Firma]



García
SOMOS FAMILIA | 2021 - 2024

Contratista: **ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **18/05/2023** Fecha de terminación: **14/09/2023**
Fecha real de inicio: **18/05/2023** Fecha real de terminación: **15/08/2023**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, DEMOLICION DE PAVIMENTO Y/O CONCRETO CON EQUIPO MECANICO, TAPIAL DE PROTECCION PERIMETRAL, EXCAVACION A MANO EN AREA DE ZAPATAS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.50 M.L. CARGA, ACARREO Y RETIRO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICIONES, CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE ZAPATA, CONSTRUCCION DE PEDESTAL, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO EN AREAS DE ZAPATAS, VIGA DE CIMENTACION CON CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA NIVEL DE FIRME COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 0.20 M. FUMIGACION ANTITERMITA EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIO. FIRME DE CONCRETO, ELABORACION DE COLUMNAS DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO, SUMINISTRO, HABILITADO Y CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK NO. 6 DE CONCRETO, SUMINISTRO, HABILITADO Y CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO, SUMINISTRO, HABILITADO Y CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA CALIDAD 5 AÑOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO, SUMINISTRO E INSTALACION ZOCLO DE PORCELANATO 10 CM ALTO, SUMINISTRO Y APLICACION DE EMPASTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, YESO MUESTREADO Y PLOMEADO EN MUROS INTERIORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA A BASE DE PANEL DE YESO, SUMINISTRO Y APLICACION DE ZARPEO Y AFINE EN MUROS EXTERIORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPASTADO EN LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, BAJANTE PLUVIAL A BASE DE TUBO P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO AHOGADO EN MUROS, COLADERA MARCA HELVEX DE PRETIL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE P.V.C., DESCARGA DE TUBO DE P.V.C. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TUBOPLUS 3/4", SALIDA DE TUBERIA TUBOPLUS 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO, SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SERVICIO PESADO DE 4", SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE, SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LINEAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ABARAZADERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO 15 AMP., DESCONECTOR DE CUCHILLAS SIN FUSIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA TIPO MINISPLIT, SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA PARA MINISPLIT, SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR TIPO PLAFON, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE INTERIOR DE ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE INTERIOR DE ALUMINIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA ZINK, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **Sofimex, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **2793361 de 17 DE MAYO DE 2023**

Importe: **\$602,904.11**

Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: **Sofimex, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **2793360 de 17 DE MAYO DE 2023**

Importe: **\$1,808,712.32**

Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: **Sofimex, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **2793361 de 01 DE AGOSTO DE 2023**

Importe: **\$37,661.87**

Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

2/5



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha:

2793361 de 17 DE MAYO DE 2023

Importe:

\$640,565.98

Período de Vigencia:

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$6,100,109.69	\$6,100,109.69	\$6,100,109.69	-	-
Inversión Ejercida	\$6,405,659.75	\$6,405,659.75	\$6,405,659.75	-	-
Saldo	-\$305,550.06	-\$305,550.06	-\$305,550.06	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,808,712.32**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	18/05/23 AL 01/06/23	138,090.52	\$322,211.19
02 NORMAL	02/06/23 AL 16/06/23	171,846.46	\$400,975.07
03 NORMAL	17/06/23 AL 01/07/23	451,376.73	\$1,053,212.35
01 ADITIVA	17/06/23 AL 01/07/23	37,350.17	\$87,150.39
02 ADITIVA	02/07/23 AL 16/07/23	4,363.68	\$10,181.91
04 NORMAL	02/07/23 AL 16/07/23	177,297.43	\$413,693.99
01 EXTRA	02/07/23 AL 16/07/23	98,648.24	\$230,179.23
05 NORMAL	17/07/23 AL 31/07/23	308,049.83	\$718,782.95
03 ADITIVA	17/07/23 AL 31/07/23	3,997.19	\$9,326.78
06 NORMAL	01/08/23 AL 15/08/23	184,975.47	\$431,609.41
04 ADITIVA	01/08/23 AL 15/08/23	232,716.62	\$148,097.71
02 EXTRA	01/08/23 AL 15/08/23	0.00	\$771,526.45
	Sub-Total	\$1,808,712.34	\$4,596,947.43
		Total	\$6,405,659.77

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.


9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **22** de **SEPTIEMBRE DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción


Ing. Bruno Daniel Muñoz Zepeta
Supervisor de Obra


Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal


Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

“POR EL CONTRATISTA”



Jaime Rodríguez Mendoza

Representante Legal
ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-16/23-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.**







