



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
ULTRACRECIMIENTO,
EJERCICIO 2023.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-17/23-CP

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO AV, ANILLO PERIFERICO, BALCON DE SANTA CLARA Y AV BALCONES DE GARCIA, EN COL. BALCONES DE GARCIA, EN GARCIA N.L. GIMNASIO (BLUE DEMON)

Localidad: AV, ANILLO PERIFÉRICO, Balcón DE SANTA CLARA Y AV. BALCONES DE GARCÍA, EN COL. BALCONES DE GARCÍA, GIMNASIO (BLUE DEMON).

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: _____

CONVOCATORIA PÚBLICA

Número y Fecha del Concurso: _____

CONCURSO No. OP-MGNL-FU-17/23-CP DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación: _____

06 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato: _____

CONTRATO No. OP-MGNL-FU-17/23-CP DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado: _____

\$ 5,389,856.65

Monto Total de Convenios: _____

\$ - 0.03

Monto Ejercido de la Obra: _____

\$ 5,389,856.62



Contratista: CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 07/07/2023 Fecha de terminación: 04/10/2023
 Fecha real de inicio: 07/07/2023 Fecha real de terminación: 20/08/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PORTERIAS EXISTENTES, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, DEMOLICIÓN DE CORDON DE CANCHA EXISTENTE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO O ASFALTO HECHO EN OBRA CON ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, RETIRO DE PASTO DAÑADO, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE RED DE NYLON DAÑADA, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE MALLA PERIMETRAL DAÑADA DE CUALQUIER ALTURA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CORDON PERIMETRAL EN AREA DE CANCHA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 20 BASE X 20 CM ALTURA REFORZADO CON ARMEX, JUNTAS A CADA 3 MTS., ESCARIFICADO DE BASE EXISTENTE HASTA 15 cm. ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5%, HOMOGENIZADA Y COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SEGÚN PRUEBAS DE LABORATORIO, Y NIVELADO, RIEGO DE IMPREGNACION PREVIO A LA BASE, CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 APLICADO POR MEDIOS MECANICOS, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO FRANJEADO, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 40X40X100 CMS. PARA ANCLAJE DE PORTERIA A BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE NYLON, REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE CANCHA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 23A33766 de 06 DE JULIO DE 2023
 Importe: \$538,985.67
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 23A33770 de 06 DE JULIO DE 2023
 Importe: \$1,616,957.00
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDA

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 23A33766 de 06 DE JULIO DE 2023
 Importe: \$538,985.67
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2023				
	\$5,441,216.19	\$5,441,216.19	\$5,441,216.19	-	-
Inversión Ejercida	\$5,389,856.62	\$5,389,856.62	\$5,389,856.62	-	-
Saldo	\$51,359.57	\$51,359.57	\$51,359.57	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,616,957.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	07/07/23 AL 21/07/23	82,083.95	\$191,529.21
01 ADITIVA	07/07/23 AL 21/07/23	702.32	\$1,638.73
01 EXTRA	07/07/23 AL 21/07/23	145,644.32	\$339,836.75
02 NORMAL	22/07/23 AL 20/08/23	1,388,526.41	\$3,097,821.16
02 ADITIVA	22/07/23 AL 20/08/23	0.00	\$51,011.31
02 EXTRA	22/07/23 AL 20/08/23	0.00	\$91,062.46
Sub-Total		\$1,616,957.00	\$3,772,899.62
		Total	\$5,389,856.62

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **26** de **SEPTIEMBRE DEL 2023**.


Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción




Ing. Bruno Daniel Muñoz Zepeta
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal



Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”



Isauro Narvaez Yepiz
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-17/23-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.**