



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL, EJERCICIO 2023. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FDM-19/23-CP

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRA HIDRAULICA EN AV. RUIZ CORTINEZ DESDE AV.JARDIN DE LAS LOMAS A AV.LOMAS ORIENTE, COL. LAS LOMAS, EN GARCÍA N.L.

Localidad: EN AV. RUIZ CORTINES DESDE AV JARDÍN DE LAS LOMAS A AV. LOMAS ORIENTE, COL. LAS LOMAS.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: CONVOCATORIA PÚBLICA

Número y Fecha del Concurso: CONCURSO No. OP-MGNL-FDM-19/23-CP DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación: 06 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato: CONTRATO No. OP-MGNL-FDM-19/23-CP DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado: \$ 8,256,514.73

Monto Total de Convenios: \$ 119,399.11

Monto Ejercido de la Obra: \$ 8,375,913.84

[Handwritten signatures and initials]



Contratista: INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 07/07/2023 Fecha de terminación: 04/10/2023
Fecha real de inicio: 07/07/2023 Fecha real de terminación: 04/10/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION, CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR AL EXISTENTE CON CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR, BASE CEMENTADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR, COLOCACION DE BORDO DE CARPETA ASFALTICA, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE, DESAZOLVE POR MEDIOS MANUALES EN ESPACIO CERRADO, DESAZOLVE POR MEDIOS MECANICOS EN ESPACIO ABIERTO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DESAZOLVES A TIRO LIBRE AL LUGAR INDUCADO POR LA SUPERVISION Y/O TIRADEROS OFICIALES, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES , RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 23A33693 de 06 DE JULIO DE 2023
Importe: \$825,651.47
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 23A33687 de 06 DE JULIO DE 2023
Importe: \$2,476,954.42
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 23A33693 de 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Importe: \$11,939.91
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 23A33693 de 06 DE JULIO DE 2023
Importe: \$837,591.38
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

m

m

m

m

m



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$8,319,716.94	\$8,319,716.94	\$8,319,716.94	-	-
Inversión Ejercida	\$8,375,913.84	\$8,375,913.84	\$8,375,913.84	-	-
Saldo	-\$56,196.90	-\$56,196.90	-\$56,196.90	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$2,476,954.42**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	07/07/23 AL 21/07/23	186,321.75	\$434,750.75
02 NORMAL	22/07/23 AL 05/08/23	180,391.32	\$420,913.08
03 NORMAL	06/08/23 AL 20/08/23	654,432.75	\$1,527,009.74
04 NORMAL	21/08/23 AL 04/09/23	1,220,459.78	\$2,847,739.49
01 ADITIVA	05/09/23 AL 19/09/23	100,975.84	\$235,610.29
01 EXTRA	20/09/23 AL 04/10/23	134,372.98	\$313,536.96
02 ADITIVA	20/09/23 AL 04/10/23	0.00	\$119,399.11
	Sub-Total	\$2,476,954.42	\$5,898,959.42
		Total	\$8,375,913.84

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4




9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:30** horas del día **09** de **NOVIEMBRE DEL 2023.**


Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción




Ing. Raúl Alejandro Romero Montoya
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal




Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”



Manuel Ramos García
Representante Legal
INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FDM-19/23-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.** Y LA EMPRESA **INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V.**