



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-20/22-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACION DE ANDADOR Y CANAL PLUVIAL FRENTE AL CECYTE ,AV.TITANIO COL.PASEO DE LA MINAS MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: FRENTE AL CECYTE AV. TITANIO COL. PASEO DE LA MINAS MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-20/22-IR DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022.

Fecha de Adjudicación:

09 DE MAYO DE 2022.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-20/22-IR DE 10 DE MAYO DE 2022.

Monto Original Contratado:

\$ 895,157.95

Monto Total de Convenios:

\$ - 46.60

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 895,111.35

Bryant

[Firma]



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

Contratista: CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 11/05/2022 Fecha de terminación: 09/07/2022

Fecha real de inicio: 11/05/2022 Fecha real de terminación: 09/07/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRAANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, PLANTILLA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CICLÓPEO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE DALA CON CONCRETO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 22A17562 10 DE MAYO DE 2022

Importe: \$89,515.80

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 22A17557 10 DE MAYO DE 2022

Importe: \$268,547.39

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 22A17562 10 DE MAYO DE 2022

Importe: \$89,515.80

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

Bryant

[Handwritten signatures]



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2022				
	\$904,200.36	\$904,200.36	\$904,200.36	-	-
Inversión Ejercida	\$895,111.35	\$895,111.35	\$895,111.35	-	-
Saldo	\$9,089.01	\$9,089.01	\$9,089.01	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$268,547.39**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	11/05/22 AL 10/06/22	113,277.61	264,314.43
01 ADITIVA	11/05/22 AL 10/06/22	4,875.39	11,375.92
02 NORMAL	11/06/22 AL 09/07/22	150,394.39	290,155.12
02 ADITIVA	11/06/22 AL 09/07/22	0.00	60,718.49
	Sub-Total	\$268,547.39	\$626,563.96
		Total	\$895,111.35

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4




García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **12** de **AGOSTO DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas




Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos




Arq. Bryan Ulises Tovar Lara
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.



Ricardo Solís Hinojosa
Representante Legal
**CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE
C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FTM-20/22-IR
QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A.
DE C.V.