



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: **NUEVO LEÓN**

Programa: **FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2023.**

Sub-Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-FTM-20/23-CP**

Nombre de la Obra: **ALUMBRADO EN PARQUE LINEAL CAPELLANÍA PASEO DE LOS ALAMOS Y AV. PASEO DEL PRADO Y AV. SIERRA REAL EN COL. URBIVILLA DEL PRADO, EN GARCIA N.L.**

Localidad: **EN PARQUE LINEAL CAPELLANÍA PASEO DE LOS ÁLAMOS Y AV. PASEO DEL PRADO Y AV. SIERRA REAL EN COL. URBIVILLA DEL PRADO.**

Municipio:

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:

CONVOCATORIA PÚBLICA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-20/23-CP DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación:

06 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-20/23-CP DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado:

\$ 4,847,918.23

Monto Total de Convenios:

\$ - 0.01

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 4,847,918.22

1/4



Contratista: ROTGER INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 07/07/2023 Fecha de terminación: 04/10/2023
Fecha real de inicio: 07/07/2023 Fecha real de terminación: 04/09/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR PROLEC 25 KVA PEDESTAL MONOFASICO 13200YT/ 7620 V 120/240 MONOFASICO HECHO DE ACERO AL CARBON, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 1238-08907-6 de 07 DE JULIO DE 2023
Importe: \$484,791.82
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: N/A

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 1238-08908-1 de 07 DE JULIO DE 2023
Importe: \$1,454,375.47
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 1238-08907-6 de 07 DE JULIO DE 2023
Importe: \$484,791.82
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

[Handwritten signatures and initials]



	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$4,876,162.47	\$4,876,162.47	\$4,876,162.47	-	-
Inversión Ejercida	\$4,847,918.22	\$4,847,918.22	\$4,847,918.22	-	-
Saldo	\$28,244.25	\$28,244.25	\$28,244.25	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,454,375.47**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	07/07/23 AL 21/07/23	268,120.98	\$625,615.64
02 NORMAL	22/07/23 AL 05/08/23	330,405.64	\$770,946.49
03 NORMAL	06/08/23 AL 20/08/23	492,939.59	\$1,150,192.36
04 NORMAL	21/08/23 AL 04/09/23	362,909.26	\$568,120.37
01 EXTRA	21/08/23 AL 04/09/23	0.00	\$278,667.89
Sub-Total		\$1,454,375.47	\$3,393,542.75
		Total	\$4,847,918.22

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ROTGER INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

(Firmas manuscritas)



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **11** de **OCTUBRE DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción




Ing. Bruno Daniel Muñoz Zepeta
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal



Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”



Luis Gerardo Tamez Guerrero
Representante Legal
ROTGER INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FTM-20/23-CP QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ROTGER INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.