



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
ULTRACRECIMIENTO,
EJERCICIO 2021

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-21/21-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLES SANTA ISABEL, SANTA INÉS, SANTA CRISTINA Y SANTA ANNA EN COL. RESIDENCIAL SANTA ELENA, GARCÍA, N.L.

Localidad: UBICADA EN CALLES SANTA ISABEL, SANTA INÉS, SANTA CRISTINA Y SANTA ANNA EN COL. RESIDENCIAL SANTA ELENA.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: _____

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: _____

CONCURSO No. OP-MGNL-FU-21/21-IR DE FECHA 12 DE MAYO DE 2021.

Fecha de Adjudicación: _____

21 DE MAYO DE 2021.

Número y Fecha del Contrato: _____

CONTRATO No. OP-MGNL-FU-21/21-IR DE 21 DE MAYO DE 2021.

Monto Original Contratado: _____


\$ 1,002,193.18

Monto Total de Convenios: _____

\$ - 0.08

Monto Ejercido de la Obra: _____

\$ 1,002,193.10





Contratista: CONINT VERTICAL, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 24/05/2021 Fecha de terminación: 22/07/2021
Fecha real de inicio: 24/05/2021 Fecha real de terminación: 22/07/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PORTERIAS EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA SIN RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 40X40X150 CMS. PARA ANCLAJE DE PORTERIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE MADERA TRATADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PVC, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1. REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 21A28327 21 DE MAYO DE 2021
Importe: \$100,219.32
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 21A28324 21 DE MAYO DE 2021
Importe: \$300,657.96
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

me *1* *3* *2/4* *0x* *c*



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha:	21A28327 21 DE MAYO DE 2021
Importe:	\$100,219.32
Período de Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada	\$1,010,450.56	\$1,010,450.56	\$1,010,450.56	-	-
Inversión Ejercida	\$1,002,193.10	\$1,002,193.10	\$1,002,193.10	-	-
Saldo	\$8,257.46	\$8,257.46	\$8,257.46	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$300,657.96**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	24/05/21 AL 22/06/21	61,382.56	143,225.95
02 NORMAL	23/06/21 AL 22/07/21	239,275.40	558,309.19
	Sub-Total	\$300,657.96	701,535.14
		Total	\$1,002,193.10

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONINT VERTICAL, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.


9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.


Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **20** de **AGOSTO DEL 2021**.

Por la Dirección General de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal


C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”


Jonathan Adrián Martínez Silva
Representante Legal
CONINT VERTICAL, S.A. DE C.V.