



**García**  
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE  
ULTRACRECIMIENTO,  
EJERCICIO 2023.

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-22/23-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTETICO REAL DE MINAS PARQUE LINEAL VALLE DE LINCOLN, EN GARCIA N.L.

Localidad: REAL DE MINAS PARQUE LINEAL VALLE DE LINCOLN.

Municipio: \_\_\_\_\_

GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FU-22/23-IR DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación:

06 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FU-22/23-IR DE FECHA 07 DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado:

\$ 2,189,632.89

Monto Total de Convenios:

544,372.36

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 2,734,005.25

*nc*

*[Firma]*

*[Firma]*



**García**  
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

Contratista: **CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **10/07/2023** Fecha de terminación: **07/10/2023**  
Fecha real de inicio: **10/07/2023** Fecha real de terminación: **07/10/2023**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, REPOSICION DE MALLA TRIPLE NUDO EN ESTRUCTURA EXISTENTE, REHABILITACIÓN DE PORTERÍAS METÁLICAS EXISTENTES, RETIRO DE PASTO DAÑADO, ESCARIFICADO DE BASE EXISTENTE HASTA 15 cm., RIEGO DE IMPREGNACION PREVIO A LA BASE, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO, REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE CANCHA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO O ASFALTO HECHO EN OBRA CON ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**  
Número y fecha: **2440990-0000 de 07 DE JULIO DE 2023**  
Importe: **\$218,963.29**  
Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**  
Número y fecha: **2440989-0000 de 07 DE JULIO DE 2023**  
Importe: **\$656,889.87**  
Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**  
Número y fecha: **2440990-0000 de 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
Importe: **\$273,400.53**  
Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**  
Número y fecha: **2440990-0000 de 07 DE JULIO DE 2023**  
Importe: **\$218,963.29**  
Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

*MC*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$2,211,409.80	\$2,211,409.80	\$2,211,409.80	-	-
Inversión Ejercida	\$2,734,005.25	\$2,734,005.25	\$2,734,005.25	-	-
Saldo	- \$522,595.45	- \$522,595.45	- \$522,595.45	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$656,889.87**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	10/07/23 AL 27/07/23	48,980.05	\$114,286.77
01 ADITIVA	10/07/23 AL 27/07/23	1,708.84	\$3,987.29
01 EXTRA	28/07/23 AL 21/08/23	123,807.36	\$288,883.83
02 NORMAL	28/07/23 AL 21/08/23	26,600.54	\$62,067.91
02 ADITIVA	28/07/23 AL 21/08/23	928.06	\$2,165.45
02 EXTRA	22/08/23 AL 05/09/23	123,499.47	\$288,165.41
03 NORMAL	06/09/23 AL 20/09/23	331,365.58	\$773,186.34
04 NORMAL	21/09/23 AL 07/10/23	0.00	\$485,127.97
03 ADITIVA	21/09/23 AL 07/10/23	0.00	\$50,322.68
03 EXTRA	21/09/23 AL 07/10/23	0.00	\$8,921.73
	<b>Sub-Total</b>	<b>\$656,889.90</b>	<b>\$2,077,115.38</b>
		<b>Total</b>	<b>\$2,734,005.28</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4





9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **09** de **NOVIEMBRE DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas


  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Cipriano Torres García**  
Secretario de Obras Públicas

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcción

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Alejandra Guadalupe Salinas Rivera**  
Supervisor de Obra

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río**  
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo**  
Secretario de la Contraloría y Transparencia  
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

  
\_\_\_\_\_  
**Reanulfo Oviedo Rodríguez**  
Representante Legal  
**CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-22/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**