



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
ULTRACRECIMIENTO,
EJERCICIO 2023.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-23/23-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZA CALLE DE LAS MARAVILLAS Y SAN PASCUAL COL. RIVERAS DE CAPELLANÍA, EN GARCÍA N.L.

Localidad: CALLE DE LAS MARAVILLAS Y SAN PASCUAL COL. RIVERAS DE CAPELLANÍA.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: _____

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: _____

CONCURSO No. OP-MGNL-FU-23/23-IR DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación: _____

06 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato: _____

CONTRATO No. OP-MGNL-FU-23/23-IR DE FECHA 07 DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado: _____

\$ 2,975,666.79

Monto Total de Convenios: _____

\$ - 0.01

Monto Ejercido de la Obra: _____

\$ 2,975,666.78



Contratista: SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 10/07/2023 Fecha de terminación: 07/10/2023
 Fecha real de inicio: 10/07/2023 Fecha real de terminación: 07/10/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO O ASFALTO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, DESINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, RETIRO DE ARBOTANTE CON BRAZO Y LUMINARIA EXISTENTES CON RECUPERACION, MURO DE BLOCK PERIMETRAL CONTENEDOR DE TIERRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA EN AREA DE JUEGOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 10 KVA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL COLUMPIO EN ARCO DE 4 ASIENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA DE TRES BALANZAS REFORZADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL PASAMANOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL RESBALADERO SENCILLO CON PROTECCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL DOMO TIPO TORTUGA, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA DE BAILE DE 8.00 X 8.00M, REHABILITACION Y REUBICACION DE APARATOS DE EJERCICIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PICNIC, REHABILITACIÓN DE BANCA METÁLICA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, CORTE O TERRAPLEN DE 0 A 10 CM DE ESPESOR, CORDON PERIMETRAL EN AREA DE CANCHA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRITA DE REYNOSA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2811129 de 07 DE JULIO DE 2023
 Importe: \$297,566.68
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2811074 de 07 DE JULIO DE 2023
 Importe: \$892,700.04
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2811129 de 07 DE JULIO DE 2023
 Importe: \$297,566.68
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

m *3* 2/4 *l* *g* *m*



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$2,999,100.90	\$2,999,100.90	\$2,999,100.90	-	-
Inversión Ejercida	\$2,975,666.78	\$2,975,666.78	\$2,975,666.78	-	-
Saldo	\$23,434.12	\$23,434.12	\$23,434.12	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$892,700.04**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	10/07/23 AL 08/08/23	245,496.01	\$572,824.03
02 NORMAL	09/08/23 AL 07/09//23	257,124.42	\$599,956.99
03 NORMAL	08/09/23 AL 07/10/23	287,769.42	\$671,462.00
01 ADITIVA	08/09/23 AL 07/10/23	58,813.42	\$137,231.31
01 EXTRA	08/09/23 AL 07/10/23	43,496.78	\$101,492.41
	Sub-Total	\$892,700.05	\$2,082,966.74
		Total	\$2,975,666.78

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.









9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **09** de **NOVIEMBRE DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción




Ing. Bruno Daniel Muñoz Zepeta
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal



Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”



Claudia Esperanza Torres Padilla
Representante Legal
SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-23/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA SOLUCIÓN ARTE EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**