



**García**  
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE  
ULTRACRECIMIENTO,  
EJERCICIO 2023.

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-25/23-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZA  
CALLES AV LOS PARQUES, AV.  
DEL ROBLE, CALLE MERCURIO Y  
ASBESTO COL.LOS PARQUES , EN  
GARCIA N.L.

Localidad: CALLES AV LOS PARQUES, AV.  
DEL ROBLE, CALLE MERCURIO Y  
ASBESTO COL. LOS PARQUE.

Municipio: \_\_\_\_\_

GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: \_\_\_\_\_

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: \_\_\_\_\_

CONCURSO No. OP-MGNL-FU-25/23-IR DE FECHA 28  
DE JUNIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación: \_\_\_\_\_

06 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato: \_\_\_\_\_

CONTRATO No. OP-MGNL-FU-25/23-IR DE FECHA 07  
DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado: \_\_\_\_\_

\$ 3,580,922.89

Monto Total de Convenios: \_\_\_\_\_

\$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra: \_\_\_\_\_

\$ 3,580,922.89



**García**  
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

Contratista: CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 10/07/2023 Fecha de terminación: 07/10/2023  
 Fecha real de inicio: 10/07/2023 Fecha real de terminación: 07/09/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RETIRO DE LLANTAS EXISTENTES, DEMOLICION Y CANCELACION, DE CISTERNA, CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA. REPOSICION DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO O ASFALTO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RETIRO DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE EXISTENTES. DESINSTALACION DE MOBILIARIO URBANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, REHABILITACION Y REUBICACION DE BANCAS METALICAS, REHABILITACION Y REUBICACION DE JUEGO INFANTIL EXISTENTE (DIFERENTES MODELOS), SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
 Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 2815600 de 07 DE JULIO DE 2023  
 Importe: \$358,092.29  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:  
 Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 2815593 de 07 DE JULIO DE 2023  
 Importe: \$1,074,276.87  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A  
 Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
 Número y fecha: \_\_\_\_\_  
 Importe: \_\_\_\_\_  
 Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:  
 Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 2815600 de 07 DE JULIO DE 2023  
 Importe: \$358,092.29  
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$3,602,047.78	\$3,602,047.78	\$3,602,047.78	-	-
Inversión Ejercida	\$3,580,922.89	\$3,580,922.89	\$3,580,922.89	-	-
Saldo	\$21,124.89	\$21,124.89	\$21,124.89	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,074,276.87**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	10/07/23 AL 24/07/23	516,085.40	\$1,204,199.26
01 ADITIVA	10/07/23 AL 24/07/23	1,225.77	\$2,860.12
02 NORMAL	25/07/23 AL 23/08//23	491,520.37	\$1,146,880.88
02 ADITIVA	25/07/23 AL 23/08//23	26,210.07	\$61,156.82
01 EXTRA	24/08/23 AL 07/09//23	39,235.26	\$91,548.94
	<b>Sub-Total</b>	<b>\$1,074,276.87</b>	<b>\$2,506,646.02</b>
		<b>Total</b>	<b>\$3,580,922.89</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

*nc*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*





9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **13** de **OCTUBRE DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas


  
Arq. Cipriano Torres García  
Secretario de Obras Públicas

  
Ing. Marco Antonio Dimas Zavala  
Director de Construcción

  
Ing. Alejandra Guadalupe Salinas Rivera  
Supervisor de Obra

  
Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río  
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal

  
Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo  
Secretario de la Contraloría y Transparencia  
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

  
Jesús Francisco Torres Ibarra  
Representante Legal  
CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FU-25/23-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.