



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL, EJERCICIO 2023.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FDM-28/23-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV.VILLA CORONA DESDE AV.LAS MITRAS A CALLE VILLA VICTORIA, COL.VILLAS DEL PONIENTE, EN GARCÍA N.L.

Localidad: EN AV. VILLA CORONA DESDE AV. LAS MITRAS A CALLE VILLA VICTORIA, COL. VILLAS DEL PONIENTE.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FDM-28/23-IR DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>06 DE JULIO DE 2023.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FDM-28/23-IR DE FECHA 07 DE JULIO DE 2023.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 3,906,684.19</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 18,620.72</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 3,888,063.47</u>



Contratista: NÉSTOR GUERRERO SEGURA

Fecha de inicio: 10/07/2023 Fecha de terminación: 07/10/2023
 Fecha real de inicio: 10/07/2023 Fecha real de terminación: 08/08/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION. CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A TIRO LIBRE AL LUGAR INDUCADO POR LA SUPERVISION Y/O TIRADEROS OFICIALES. CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE. CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR AL EXISTENTE CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON JUNTAS DE EXPANSION A UN MAXIMO DE 5M ENTRE ELLAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO. COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES. TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR ESTABILIZADA CON UN 5% DE CAL HIDRATADA DE PRIMERA CALIDAD RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL. BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO. RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA. CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE. DESBASTADO DE CARPETA EXISTENTE HASTA 5 CM DE ESPESOR. CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR. REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE O PVC DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO. REHABILITACION. SUMINISTRO. COLOCACION. JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE 4" DE DIAM. DE PVC. COLOCACION DE BORDO DE CARPETA ASFALTICA SEGUN DISEÑO. RENIVELACION DE TAPA DE REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 2441323-0000 de 14 DE JULIO DE 2023
 Importe: \$390,668.42
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 2441320-0000 de 14 DE JULIO DE 2023
 Importe: \$1,172,005.26
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 2441323-0000 de 14 DE JULIO DE 2023
 Importe: \$390,668.42
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$3,932,417.06	\$3,932,417.06	\$3,932,417.06	-	-
Inversión Ejercida	\$3,888,063.47	\$3,888,063.47	\$3,888,063.47	-	-
Saldo	\$44,353.59	\$44,353.59	\$44,353.59	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,172,005.27**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	10/07/23 AL 08/08/23	1,172,005.27	\$2,084,063.33
01 ADITIVA	10/07/23 AL 08/08/23	0.00	\$631,994.87
	Sub-Total	\$1,172,005.27	\$2,716,058.20
		Total	\$3,888,063.47

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **NÉSTOR GUERRERO SEGURA** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.


9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL.



Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **14** de **SEPTIEMBRE DEL 2023**.


Por la Secretaría de Obras Públicas




Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción



Ing. Raúl Alejandro Romero Montoya
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal



Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

"POR EL CONTRATISTA"



NÉSTOR GUERRERO SEGURA

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FDM-28/23-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA NÉSTOR GUERRERO SEGURA.