



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023.**

Sub-Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-29/23-CP

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE POLVORÍN Y CALLE TRÉBOL, COL LOS NOGALES, EN MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

Localidad: EN CALLE POLVORÍN Y CALLE TRÉBOL, COL LOS NOGALES.

Municipio:

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:

CONVOCATORIA PÚBLICA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-29/23-CP DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación:

24 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-29/23-CP DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado:

\$ 7,814,955.31

Monto Total de Convenios:

\$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 7,814,955.31



Contratista: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **01/08/2023** Fecha de terminación: **28/11/2023**

Fecha real de inicio: **01/08/2023** Fecha real de terminación: **14/09/2023**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PREVENIR DAÑOS, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN MATERIAL TIPO I Y II A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES EN CIMENTACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A TIRO LIBRE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y/O TIRADEROS OFICIALES, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 42" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 6.00 M., ACOSTILLADO Y COLCHON CON MATERIAL DE BANCO MEDIANTE COMPACTADORA MANUAL Y/O PISÓN CURVO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CON COMPACTADORA MANUAL Y/O RODILLO DE 1 TONELADA, RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CON COMPACTADORA MANUAL Y/O RODILLO DE 1 TONELADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 DE 1/2" DE DIAM., SEGÚN DISEÑO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO REFORZADO F'c=250 KG/CM2 PARA MUROS Y ZAPATAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALON DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO (ASTM-C478-97), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE HIERRO DUCTIL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL DE 2 1/2, 3, 4 O 6 PULG DE DIAMETRO, REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE O PVC DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE O PVC DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING, CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE, DESBASTADO DE CARPETA EXISTENTE HASTA 5 CM DE ESPESOR, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **23A37208 de 25 DE JULIO DE 2023**

Importe: **\$781,495.53**

Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **23A37204 de 25 DE JULIO DE 2023**

Importe: **\$2,344,486.59**

Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **23A37208 de 25 DE JULIO DE 2023**

Importe: **\$781,495.53**

Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2023				
	\$7,860,555.90	\$7,860,555.90	\$7,860,555.90	-	-
Inversión Ejercida	\$7,814,955.31	\$7,814,955.31	\$7,814,955.31	-	-
Saldo	\$45,600.59	\$45,600.59	\$45,600.59	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$2,344,486.59**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	01/08/23 AL 15/08/23	468,948.04	\$1,094,212.07
02 NORMAL	16/08/23 AL 30/08/23	286,300.59	\$668,034.71
03 NORMAL	31/08/23 AL 14/09/23	1,589,237.97	\$2,525,631.61
01 ADITIVA	31/08/23 AL 14/09/23	0.00	\$1,182,590.33
	Sub-Total	\$2,344,486.59	\$5,470,468.72
		Total	\$7,814,955.31

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.




9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de GARCÍA Estado de NUEVO LEÓN, siendo las: 10:00 horas del día 19 de OCTUBRE DEL 2023.


Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción




Ing. Raúl Alejandro Romero Montoya
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal



Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos


Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”




Homero Garza García
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.

Comité de Obra



Aida Chavez
Vocal



Esmé Flores
Presidenta(a)

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-29/23-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.**