



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL, EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FDM-31/22-CP

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE CAPELLANÍA Y CALLE MÁLAGA EN COL REAL DE CAPELLANÍA EN MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN.

Localidad: EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE CAPELLANÍA Y CALLE MÁLAGA EN COL REAL DE CAPELLANÍA.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

CONVOCATORIA PÚBLICA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FDM-31/22-CP DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022.

Fecha de Adjudicación:

18 DE JULIO DE 2022.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FDM-31/22-CP DE 19 DE JULIO DE 2022.

Monto Original Contratado:

\$ 4,957,424.75

Monto Total de Convenios:

\$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 4,957,424.75



Contratista: **CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: 20/07/2022 Fecha de terminación: 17/10/2022
Fecha real de inicio: 20/07/2022 Fecha real de terminación: 18/08/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION, CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRÁFICO, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR, BASE CEMENTADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR ELABORADA EN PLANTA EN CALIENTE, REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE O PVC DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, REHABILITACION, SUMINISTRO, COLOCACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE 4" DE DIAM. DE PVC, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2364618-0000 19 DE JULIO DE 2022
Importe: \$495,742.48
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2364617-0000 19 DE JULIO DE 2022
Importe: \$1,487,227.43
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:
Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2364618-0000 19 DE JULIO DE 2022
Importe: \$495,742.48
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$4,999,682.02	\$4,999,682.02	\$4,999,682.02	-	-
Inversión Ejercida	\$4,957,424.75	\$4,957,424.75	\$4,957,424.75	-	-
Saldo	\$42,257.27	\$42,257.27	\$42,257.27	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,487,227.43**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	20/07/22 AL 03/08/22	601,293.96	1,403,019.25
02 NORMAL	04/08/22 AL 18/08/22	885,933.46	1,926,200.39
01 ADITIVA	04/08/22 AL 18/08/22	0.00	53,558.72
01 EXTRA	04/08/22 AL 18/08/22	0.00	87,418.96
Sub-Total		\$1,487,227.42	\$3,470,197.32
		Total	\$4,957,424.75

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **23** de **SEPTIEMBRE DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción

Ing. Raúl Alejandro Romero Montoya
Supervisor de Obra

Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Construcción

Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Lic. María Guadalupe González Duran
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

X

Sergio Villegas Manzanares
Representante Legal
CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FDM-31/22-CP** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.**