



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
ULTRACRECIMIENTO,
EJERCICIO 2021

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-31/21-AD

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE ESPACIO DE PATINAJE CON OBSTACULOS, PISTA DE PATINAJE EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", COL. SAN JOSE 3 SECTOR, GARCÍA, N.L.

Localidad: PISTA DE PATINAJE EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL", COL. SAN JOSE 3 SECTOR.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

ASIGNACION DIRECTA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FU-31/21-AD DE FECHA 12 DE MAYO DE 2021.

Fecha de Adjudicación:

14 DE MAYO DE 2021.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FU-31/21-AD DE 14 DE MAYO DE 2021.

Monto Original Contratado:

\$ 293,617.62

Monto Total de Convenios:

\$ - 58,830.64

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 234,786.98



Contratista: MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 17/05/2021 Fecha de terminación: 15/06/2021
Fecha real de inicio: 17/05/2021 Fecha real de terminación: 15/06/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO EN CARPETA Y/O FIRME DE CONCRETO HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, CONSTRUCCION DE ZAPATA DE 0.60 X 0.60 M. CON CONCRETO, CONSTRUCCION DE DALA PERIMETRAL, DE 15CM DE ANCHO Y 25CM DE ALTURA, CONSTRUCCION DE CASTILLOS, A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, COLOCACION DE MURO DE BLOCK NO. 6 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, APLICACION DE ZAPREO Y AFINE A REGLA Y PLOMO DE 1.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO DE 2 X 2", CONSTRUCCION DE BARANDAL A BASE DE TUBERIA DE ACERO NEGRO DE 3" CED 30, APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL PARA ACROBACIA PARA PATINETA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha: 2567874 14 DE MAYO DE 2021
Importe: \$29,361.76
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Número y fecha: 2567874 14 DE MAYO DE 2021
Importe: \$29,361.76
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada	\$299,817.81	\$299,817.81	\$299,817.81	-	-
Inversión Ejercida	\$234,786.98	\$234,786.98	\$234,786.98	-	-
Saldo	\$65,030.83	\$65,030.83	\$65,030.83	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	17/05/21 AL 31/05/21	0.00	141,234.60
01 ADITIVA	17/05/21 AL 31/05/21	0.00	7,162.14
02 NORMAL	01/06/21 AL 15/06/21	0.00	86,390.24
	Sub-Total	\$0.00	\$234,786.98
		Total	\$234,786.98

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: GARCÍA, NUEVO LEÓN, recibe la obra del Contratista: MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **22** de **JULIO DEL 2021**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Andrea Alejandra Reyna Gallegos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

José Carlos González González
Representante Legal
**MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-31/21-AD** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**