



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN  
Programa: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL, EJERCICIO 2021  
Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

Nombre de la Obra: RECARPETEO EN CUERPO SUR DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE CALLE CAMINO A LA ESTACION A FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, COL. FRAY JUAN ANTONIO SOBREVILLA GARCÍA, N.L.

No. de Obra: OP-MGNL-FDM-33/21-IR

Localidad: DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE CALLE CAMINO A LA ESTACION A FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, COL. FRAY JUAN ANTONIO SOBREVILLA.

Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X \_\_\_\_\_.

Modalidad de Ejecución: INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: \_\_\_\_\_

CONCURSO No. OP-MGNL-FDM-33/21-IR DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021.

Fecha de Adjudicación: \_\_\_\_\_

28 DE MAYO DE 2021.

Número y Fecha del Contrato: \_\_\_\_\_

CONTRATO No. OP-MGNL-FDM-33/21-IR DE 31 DE MAYO DE 2021.

Monto Original Contratado: \_\_\_\_\_

\$ 3,367,208.94

Monto Total de Convenios: \_\_\_\_\_

\$ 29,286.55

Monto Ejercido de la Obra: \_\_\_\_\_

\$ 3,396,495.49



Contratista: **CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **07/06/2021** Fecha de terminación: **04/09/2021**  
Fecha real de inicio: **07/06/2021** Fecha real de terminación: **28/07/2021**

**3.- Descripción de los trabajos contratados:**

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION. CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE, DEMOLICION DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" EXISTENTE, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR AL EXISTENTE CON CONCRETO, CONSTRUCCION DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" DE 40CMX20CM CON CONCRETO, DESBASTADO DE CARPETA EXISTENTE HASTA 5 CM DE ESPESOR, BACHEO EN CALLE PRINCIPAL, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00CM DE ESPESOR ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE O PVC DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO, ABRAZADERA PARA TUBERIA DE ASBESTO O P.V.C. (PIE DERECHO Y TUBERIA DE COBRE), SENCILLO, CORTO, SEGUN PLANO, REPARACION DE RAMAL DE LINEA DE GAS NATURAL, RENOVACION DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS EXISTENTES, UTILIZANDO LO EXISTENTE, SUMINISTRO Y RENOVACION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, UTILIZANDO BROCAL Y TAPA NUEVA.

**4.- Garantías:**

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**

Número y fecha: **2247308-0000 31 DE MAYO DE 2021**

Importe: **\$336,720.89**

Período de Vigencia:

**HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora:

**Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**

Número y fecha: **2247297-0000 31 DE MAYO DE 2021**

Importe: **\$1,010,162.68**

Período de Vigencia:

**HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora:

**Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**

Número y fecha:

**2247308-0000 22 DE JULIO DE 2021**

Importe: **\$339,649.54**

Período de Vigencia:

**UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

**Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**

Número y fecha:

**2247308-0000 31 DE MAYO DE 2021**

Importe: **\$339,649.54**

Período de Vigencia:

**UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**



5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
2021					
Aprobada	\$3,401,604.00	\$3,401,604.00	\$3,401,604.00	-	-
Inversión Ejercida	\$3,396,495.49	\$3,396,495.49	\$3,396,495.49	-	-
Saldo	\$5,108.51	\$5,108.51	\$5,108.51	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,010,162.68**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	07/06/21 AL 06/07/21	211,230.26	492,870.61
01 ADITIVA	07/06/21 AL 06/07/21	20,224.75	47,191.10
02 NORMAL	07/07/21 AL 21/07/21	778,707.68	1,713,807.59
01 EXTRA	22/07/21 AL 28/07/21	0.00	132,463.51
<b>Sub-Total</b>		<b>\$1,010,162.68</b>	<b>2,386,332.81</b>
		<b>Total</b>	<b>\$3,396,495.49</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

*(Firmas manuscritas)*



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de GARCÍA Estado de NUEVO LEÓN, siendo las: 10:00 horas del día 02 de SEPTIEMBRE DEL 2021.

~~Por la Dirección General de Obras Públicas~~

~~Arq. Cipliano Torres García  
Director General de Obras Públicas~~

~~Ing. Marco Antonio Jimas Zavala  
Director de Construcciones de Obras Públicas~~

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Andrea Alejandra Reyna Gallegos  
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

“POR EL CONTRATISTA”

C.P. Lilitiana Torres González  
Directora de Auditoría de Obra Pública y  
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la  
Contraloría y Transparencia Municipal.

Sergio Villegas Manzanares  
Representante Legal  
CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE  
C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FDM-33/21-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.