



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023.**

Sub-Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-33/23-IR

Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN DE CANCHA Y PLAZA EN CALLE FRESNILLO CRUCE CON JALAPA, COL. MITRAS PONIENTE, SECTOR JEREZ, EN MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

Localidad: **EN CALLE FRESNILLO CRUCE CON JALAPA, COL. MITRAS PONIENTE, SECTOR JEREZ.**

Municipio:

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-33/23-IR DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación:

24 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-33/23-IR DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado:

\$ 1,090,948.48

Monto Total de Convenios:

\$ 54,156.18

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,145,104.66



Contratista:

CONSTRUCTORA BULLCAT, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:

26/07/2023

Fecha de terminación:

23/09/2023

Fecha real de inicio:

26/07/2023

Fecha real de terminación:

08/09/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE MALLA PERIMETRAL DAÑADA, DESINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (VARIOS DISEÑOS BANCAS DE METAL Y BOTE DE BASURA), REHABILITACIÓN DE JUEGO INFANTIL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA Y REPOSICION DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO NUEVO DE MADERA TRATADA (SEGUN DETALLE), SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, CON ACCESORIOS, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora:

Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha:

23A39127 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe:

\$109,094.85

Período de Vigencia:

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora:

Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha:

23A39122 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe:

\$327,284.55

Período de Vigencia:

HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X

Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora:

Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha:

23A39127 de 22 DE AGOSTO DE 2023

Importe:

\$5,415.62

Período de Vigencia:

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha:

23A39127 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe:

\$114,510.47

Período de Vigencia:

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2023				
	\$1,107,203.25	\$1,107,203.25	\$1,107,203.25	-	-
Inversión Ejercida	\$1,145,104.66	\$1,145,104.66	\$1,145,104.66	-	-
Saldo	-\$37,901.41	-\$37,901.41	-\$37,901.41	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$327,284.55**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	26/07/23 AL 24/08/23	235,289.67	\$549,009.22
01 ADITIVA	26/07/23 AL 24/08/23	772.13	\$1,801.63
01 EXTRA	26/07/23 AL 24/08/23	91,222.75	\$262,075.16
02 NORMAL	25/08/23 AL 08/09/23	0.00	\$4,608.15
02 ADITIVA	25/08/23 AL 08/09/23	0.00	\$325.95
Sub-Total		\$327,284.55	\$817,820.11
		Total	\$1,145,104.66

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA BULLCAT, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.





9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **13** de **OCTUBRE DEL 2023.**

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción


Ing. José Isachar Lucio Zamarrón
Supervisor de Obra


Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra


Por la Contraloría Municipal


Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”


Jesús Sepúlveda de la Garza
Representante Legal
CONSTRUCTORA BULLCAT, S.A. DE C.V.

Comité de Obra


María de Jesús Sánchez