



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023.**

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-FISM-34/23-IR**

Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN DE CANCHA Y PLAZA ENTRE CALLES CAÑON SAN ANDRES Y SANTA CRUZ, SECTOR GUADALCÁZAR, COL. MITRAS PONIENTE, EN MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

Localidad: **ENTRE CALLES CAÑÓN SAN ANDRÉS Y SANTA CRUZ, SECTOR GUADALCÁZAR, COL. MITRAS PONIENTE**

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: _____

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: _____

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-34/23-IR DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación: _____

24 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato: _____

CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-34/23-IR DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado: _____

\$ 1,089,346.35

Monto Total de Convenios: _____

\$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra: _____

\$ 1,089,346.35

M

↑

M

F

e

X



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

Contratista: EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 26/07/2023 Fecha de terminación: 23/09/2023
 Fecha real de inicio: 26/07/2023 Fecha real de terminación: 23/09/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, REHABILITACIÓN DE JUEGO INFANTIL, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PORTERIAS, REUBICACION DE APARATOS DE EJERCICIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA SIN RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO ESQUIADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, CON ACCESORIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1. REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2817777 de 25 DE JULIO DE 2023
 Importe: \$108,934.64
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2817767 de 25 DE JULIO DE 2023
 Importe: \$326,803.91
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2817777 de 25 DE JULIO DE 2023
 Importe: \$108,934.64
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$1,106,080.89	\$1,106,080.89	\$1,106,080.89	-	-
Inversión Ejercida	\$1,089,346.35	\$1,089,346.35	\$1,089,346.35	-	-
Saldo	\$16,734.54	\$16,734.54	\$16,734.54	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$326,803.90**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	26/07/23 AL 09/08/23	48,928.57	\$114,166.67
01 ADITIVA	26/07/23 AL 09/08/23	660.38	\$1,540.89
02 NORMAL	10/08/23 AL 08/09/23	204,787.20	\$477,836.80
02 ADITIVA	10/08/23 AL 08/09/23	10,948.90	\$25,547.43
01 EXTRA	10/08/23 AL 08/09/23	20,646.34	\$48,174.81
03 NORMAL	09/09/23 AL 23/09//23	40,832.51	\$87,229.87
03 ADITIVA	09/09/23 AL 23/09//23	0.00	\$768.18
02 EXTRA	09/09/23 AL 23/09//23	0.00	\$7,277.80
	Sub-Total	\$326,803.90	\$762,542.45
		Total	\$1,089,346.35

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V.**, y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.


Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **31** de **OCTUBRE DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas


Arg. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción


Ing. José Isachar Lucio Zamarrón
Supervisor de Obra


Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal


Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.


Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”


Eusebio Garza Cantú
Representante Legal
EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V.

Comité de Obra


José Álvarez

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-34/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V.**