



**García**  
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023.**

Sub-Programa:

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-35/23-IR

Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE Y PLAZA EN CALLE VALLE FLORIDO, Y CALLE DE LAS GARZAS, COL. VALLE DE LINCOLN (SECTOR J), EN MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.**

Localidad: **EN CALLE VALLE FLORIDO, Y CALLE DE LAS GARZAS, COL. VALLE DE LINCOLN (SECTOR J).**

Municipio:

GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa  Contrato .

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-35/23-IR DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación:

24 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-35/23-IR DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado:

\$ 3,152,492.03

Monto Total de Convenios:

\$ 145,822.47

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 3,298,314.50

*nc*

*[Firma]*

1/4

*[Firma]*

*[Firma]*



Contratista: DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 26/07/2023 Fecha de terminación: 23/10/2023  
 Fecha real de inicio: 26/07/2023 Fecha real de terminación: 23/09/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO O ASFALTO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, DESINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, DESINSTALACION DE POSTES DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA EN AREA DE JUEGOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, REHABILITACION DE KIOSKO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA PLAFON, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO TRANSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL COLUMPIO EN ARCO DE 4 ASIENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA DE TRES BALANZAS REFORZADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL PASAMANOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL RESBALADERO SENCILLO CON PROTECCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL ,DOMO TIPO TORTUGA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PECHO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO ESQUIADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PICNIC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA EN MUROS UNA CARA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO REFORZADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, PLANTILLA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE ZAPATA, CONSTRUCCION DE PEDESTAL DE 30 CM X 30CM DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE TRABE DE LIGA, RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, FABRICACION DE CASTILLOS, COLOCACION DE MURO DE BLOCK, FABRICACION DE CERRAMIENTO, APLICACIÓN DE ZARPEO Y AFINE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PORTERIAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA DE ESTRUCTURA ESBELTA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 2823390 de 25 DE JULIO DE 2023  
 Importe: \$315,249.20  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 2823378 de 25 DE JULIO DE 2023  
 Importe: \$945,747.61  
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
 Número y fecha: 2823390 de 22 DE AGOSTO DE 2023  
 Importe: \$14,582.25  
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

*nc*

*[Firma]*

*[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	<b>Sofimex, Institución de Garantías, S.A.</b>
Número y fecha:	<b>2823390 de 25 DE JULIO DE 2023</b>
Importe:	<b>\$315,249.20</b>
Período de Vigencia:	<b>UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA</b>

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$3,178,144.30	\$3,178,144.30	\$3,178,144.30	-	-
Inversión Ejercida	\$3,298,314.50	\$3,298,314.50	\$3,298,314.50	-	-
Saldo	\$120,170.20	\$120,170.20	\$120,170.20	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$945,747.61**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	26/07/23 AL 24/08/23	361,916.55	\$844,471.95
02 NORMAL	25/08/23 AL 23/09/23	499,591.11	\$1,165,712.58
01 ADITIVA	25/08/23 AL 23/09/23	9,666.70	\$22,555.62
01 EXTRA	25/08/23 AL 23/09/23	74,573.26	\$319,826.74
	<b>Sub-Total</b>	<b>\$945,747.62</b>	<b>\$2,352,566.89</b>
		<b>Total</b>	<b>\$3,298,314.50</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

MC




9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **26** de **OCTUBRE DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas


  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Cipriano Torres García**  
Secretario de Obras Públicas

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcción

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Alejandra Guadalupe Salinas Rivera**  
Supervisor de Obra

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río**  
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo**  
Secretario de la Contraloría y Transparencia  
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

  
\_\_\_\_\_  
**Luigi Cavalli Gámez**  
Representante Legal

**DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.**

Comité de Obra

  
\_\_\_\_\_  
**Noe Fran Gonzalez**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-35/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.**