



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023.** Sub-Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-36/23-IR Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN DE PLAZA EN CALLE COBRE Y ALUNITA ENTRE FLUORITA Y GALEANA COL.VALLE DE LINCOLN (SECTOR 8) EN MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.**

Localidad: **EN CALLE COBRE Y ALUNITA ENTRE FLUORITA Y GALEANA COL. VALLE DE LINCOLN (SECTOR 8).** Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-36/23-IR DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>24 DE JULIO DE 2023.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-36/23-IR DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 3,358,468.51</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 511,834.31</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 3,870,302.82</u>



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

Contratista: EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 26/07/2023 Fecha de terminación: 23/10/2023
Fecha real de inicio: 26/07/2023 Fecha real de terminación: 08/10/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, DESINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA EN AREA DE JUEGOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, REHABILITACION DE KIOSKO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA PLAFON, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 15 AMP, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO TRANSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL COLUMPIO EN ARCO DE 4 ASIENTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA DE TRES BALANZAS REFORZADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL PASAMANOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL RESBALADERO SENCILLO CON PROTECCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL ,DOMO TIPO TORTUGA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PECHO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO ESQUIADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PICNIC, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA DE BAILE, REHABILITACION DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA HEXAGONAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCABICICLETAS TIPO RACK GUSANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, NIVELACION DE TERRACERIA EN JARDINERAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE DE TIERRA NEGRA VEGETAL PARA RECIBIR PASTO EN ROLLO SEGÚN PROYECTO, DISEÑO , SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO POR ASPERSION EN AREAS VERDES A BASE DE ASPERORES Y ROCIADORES, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CONSTRUCCÓN DE DALA DE CIMETACION CON CONCRETO, FIRME DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO, CONTRUCCION DE CERRAMIENTO, LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA ROTOPLAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR, RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE COBRE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO LOUVER, APLICACIÓN DE ZARPEO Y AFINE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2818542 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe: \$335,846.85

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2818535 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe: \$1,007,540.55

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2818542 de 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Importe: \$73,813.27

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

md

[Firma] 2/5

[Firma]

[Firma]

[Firma]



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha:

2818542 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe:

\$335,846.85

Período de Vigencia:

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$3,416,515.76	\$3,416,515.76	\$3,416,515.76	-	-
Inversión Ejercida	\$3,870,302.82	\$3,870,302.82	\$3,870,302.82	-	-
Saldo	-\$453,787.06	-\$453,787.06	-\$453,787.06	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,007,540.55**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	26/07/23 AL 24/08/23	392,302.89	\$915,373.42
01 ADITIVA	26/07/23 AL 24/08/23	1,913.71	\$4,465.34
02 NORMAL	25/08/23 AL 23/09/23	502,077.31	\$1,171,513.73
02 ADITIVA	25/08/23 AL 23/09/23	31,206.63	72,815.47
01 EXTRA	24/09/23 AL 08/10/23	80,040.00	\$186,760.00
03 ADITIVA	24/09/23 AL 08/10/23	0.00	\$511.834.31
	Sub-Total	\$1,007,540.55	\$2,862,762.27
		Total	\$3,870,302.82

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

me

[Firma]

3/5

[Firma]

[Firma]

[Firma]



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **14** de **NOVIEMBRE DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción

Ing. Alejandra Guadalupe Salinas Rivera
Supervisor de Obra

Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal

Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

Jorge Patricio Montemayor Altamirano
Representante Legal
EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

Comité de Obra

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-36/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.**