



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2022. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-36/22-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS, UBICADAS EN CALLE MISIÓN AGUA AZUL ENTRE AV. LINCOLN Y CALLE MISIÓN SAN DIEGO COLONIA MISIÓN SAN JUAN, GARCÍA, N.L.

Localidad: UBICADAS EN CALLE MISIÓN AGUA AZUL ENTRE AV. LINCOLN Y CALLE MISIÓN SAN DIEGO COLONIA MISIÓN SAN JUAN. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FU-36/22-IR DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>19 DE JULIO DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FU-36/22-IR DE 20 DE JULIO DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 1,712,647.61</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 0.16</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 1,712,647.45</u>



Contratista: EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 21/07/2022 Fecha de terminación: 18/09/2022
Fecha real de inicio: 21/07/2022 Fecha real de terminación: 03/09/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION. CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD. DEMOLICIÓN DE FIRMES DE 10 CM DE ESPESOR EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS. CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO. CONSTRUCCION DE ZAPATA DE 0.60 X 0.60 M. CON CONCRETO. CONSTRUCCIÓN DE DALA PERIMETRAL, PARA RIGIDIZAR LA PARTE BAJA DE LA REJA DE ACERO. CONTRUCCION DE CASTILLOS, A BASE DE CONCRETO. COLOCACION DE MURO DE BLOCK NO. 6 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4. HASTA 3.50 MTS DE ALTURA. CONTRUCCION DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO. APLICACIÓN DE ZAPREO Y AFINE A REGLA Y PLOMO DE 1.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL PARA ACROBACIA PARA PATINETA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO DE 2 X 2". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA SIN RESPALDO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA DE BAILE DE 8.00 X 8.00M. CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE 40X40X1.00 CMS. PARA ANCLAJE DE PORTERIA. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS ESTRUCTURADA CON TABLERO DE MADERA TRATADA PARA INTEMPERIE Y PLAGAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO. BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 PARA ARBOTANTE DE 50 X 50 CMS DE DIMENSION Y 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA. CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1.. REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2364243-0000 20 DE JULIO DE 2022
Importe: \$171,264.76
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2364245-0000 20 DE JULIO DE 2022
Importe: \$513,794.28
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2364243-0000 20 DE JULIO DE 2022
Importe: \$171,264.76
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2022				
	\$1,733,174.25	\$1,733,174.25	\$1,733,174.25	-	-
Inversión Ejercida	\$1,712,647.45	\$1,712,647.45	\$1,712,647.45	-	-
Saldo	\$20,526.80	\$20,526.80	\$20,526.80	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$513,794.28**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	21/07/22 AL 04/08/22	296,832.46	692,609.10
02 NORMAL	05/08/22 AL 03/09/22	216,961.82	294,755.39
01 ADITIVA	05/08/22 AL 03/09/22	0.00	11,708.26
01 EXTRA	05/08/22 AL 03/09/22	0.00	199,780.42
Sub-Total		\$513,794.28	\$1,198,853.17
		Total	\$1,712,647.45

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **11** de **OCTUBRE DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción


Arq. Bruno Daniel Muñoz Zepeta
Supervisor de Obra


Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Construcción


Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Lic. María Guadalupe González Durán
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”


Jorge Patricio Montemayor Altamirano
Representante Legal
EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-36/22-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.**