



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023.**

Sub-Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-FISM-37/23-IR**

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN CALLE Creta ENTRE CALLES ANDRÓMEDA Y PLÉYADES, COL. VALLE DE LINCOLN ELITE SUR, SECTOR 1 EN MUNICIPIO DE GARCÍA. N.L.**

Localidad: **EN CALLE Creta ENTRE CALLES ANDRÓMEDA Y PLÉYADES, COL VALLE DE LINCOLN ELITE SUR, SECTOR 1.**

Municipio:

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato

Modalidad de Ejecución:	INVITACION RESTRINGIDA
Número y Fecha del Concurso:	CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-37/23-IR DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023.
Fecha de Adjudicación:	24 DE JULIO DE 2023.
Número y Fecha del Contrato:	CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-37/23-IR DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023.
Monto Original Contratado:	\$ 2,486,374.65
Monto Total de Convenios:	\$ 0.00
Monto Ejercido de la Obra:	\$ 2,486,374.65

M

[Firma]

1/4

[Firma]

[Firma]



Contratista: CLO ASESORES. S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 26/07/2023 Fecha de terminación: 23/10/2023
Fecha real de inicio: 26/07/2023 Fecha real de terminación: 23/10/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, DESPALME Y DESHIERBE HASTA 15 CM, RETIRO DE ARBOTANTE CON BRAZO Y LUMINARIA, DESINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, RETIRO Y REUBICACION DE ARBOLES EXISTENTES, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN AREA DE BANQUETAS, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR, RIEGO DE IMPREGNACION ANTES DE LA BASE, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO, CORDON PERIMETRAL EN AREA DE CANCHA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE NYLON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO PARA PECHO, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2818168 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe: \$248,637.47

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2818134 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe: \$745,912.40

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: -----

Número y fecha: -----

Importe: -----

Período de Vigencia: -----

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2818168 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe: \$248,637.47

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$2,506,653.77	\$2,506,653.77	\$2,506,653.77	-	-
Inversión Ejercida	\$2,486,374.65	\$2,486,374.65	\$2,486,374.65	-	-
Saldo	\$20,279.12	\$20,279.12	\$20,279.12	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$745,912.40**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	26/07/23 AL 24/08/23	261,312.57	\$609,729.35
01 ADITIVA	26/07/23 AL 24/08/23	8,823.03	\$20,587.08
02 NORMAL	25/08/23 AL 23/09/23	432,188.57	\$1,008,439.97
03 NORMAL	24/09/23 AL 23/10/23	23,915.60	\$55,803.08
02 ADITIVA	24/09/23 AL 23/10/23	3,422.53	\$7,985.92
01 EXTRA	24/09/23 AL 23/10/23	16,250.10	\$37,916.85
Sub-Total		\$745,912.40	\$1,740,462.25
		Total	\$2,486,374.65

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CLO ASESORES. S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

MC

[Firma]

[Firma]

[Firma]




García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024


9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **23** de **NOVIEMBRE DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción


Ing. Alejandra Guadalupe Salinas Rivera
Supervisor de Obra


Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal


Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.


Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”


Pedro Ricardo Gama Segura
Representante Legal
CLO ASESORES. S.A. DE C.V.

Comité de Obra


Secretario

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-37/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CLO ASESORES. S.A. DE C.V.**