



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
ULTRACRECIMIENTO,
EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-38/22-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO, EN AV. BOSQUE DE LAS LOMAS, BOSQUE ALEMÁN Y BOSQUE BÚLGARO, EN COL. LAS LOMAS SECTOR BOSQUES, GARCÍA, N.L.

Localidad: EN AV. BOSQUE DE LAS LOMAS, BOSQUE ALEMÁN Y BOSQUE BÚLGARO, EN COL. LAS LOMAS SECTOR BOSQUES.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FU-38/22-IR DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>19 DE JULIO DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FU-38/22-IR DE 20 DE JULIO DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 1,899,196.64</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 1,984.35</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 1,897,212.29</u>



Contratista: G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 21/07/2022 Fecha de terminación: 18/10/2022
Fecha real de inicio: 21/07/2022 Fecha real de terminación: 01/09/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, DESINSTALACION DE MOBILIARIO URBANO(VARIOS DISEÑOS BANCAS DE METAL , MESA PICNIC), REHUBICACION DE ARBOLES EXISTENTES A UNA AREA DESIGNADA POR EL PERSONAL DE SUPERVISION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO ESQUIADORA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE EJERCICIO PARA PECHO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, CORDON PERIMETRAL DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE MATERIAL DE CALIZA TRITURADA DE 10 CM DE ESPESOR, RIEGO DE IMPREGNACION PREVIO A LA COLOCACION DE LA BASE CALIZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE ARENA No. 5, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS PVC 10" DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2691886 del 20 DE JULIO DE 2022
Importe: \$189,919.66
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2691876 del 20 DE JULIO DE 2022
Importe: \$569,758.99
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2691886 del 20 DE JULIO DE 2022
Importe: \$189,919.66
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$1,979,462.66	\$1,979,462.66	\$1,979,462.66	-	-
Inversión Ejercida	\$1,897,212.29	\$1,897,212.29	\$1,897,212.29	-	-
Saldo	\$82,250.37	\$82,250.37	\$82,250.37	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$569,758.99**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	21/07/22 AL 04/08/22	215,910.83	503,791.96
02 NORMAL	05/08/22 AL 19/08/22	230,010.70	536,691.64
01 ADITIVA	05/08/22 AL 19/08/22	38,696.95	90,292.87
03 NORMAL	18/08/22 AL 01/09/22	85,140.50	151,396.22
02 ADITIVA	18/08/22 AL 01/09/22	0.00	27,927.32
01 EXTRA	18/08/22 AL 01/09/22	0.00	17,353.29
Sub-Total		\$569,758.99	\$1,327,453.30
		Total	\$1,897,212.29

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

[Firmas manuscritas]
3/4




Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **07** de **OCTUBRE DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción


Ing. Bruno Daniel Muñoz Zepeta
Supervisor de Obra


Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Construcción

Por la Contraloría Municipal

Lic. María Guadalupe González Durán
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

Simón García Treviño
Representante Legal
G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-38/22-IR**
QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA,**
S.A. DE C.V.