



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-39/23-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLE BOSQUE GRIEGO, BOSQUE BELGA ENTRE CALLES BOSQUE KASAJO Y BOSQUE BRITÁNICO COL. LAS LOMAS SECTOR 1 EN MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: EN CALLE BOSQUE GRIEGO, BOSQUE BELGA ENTRE CALLES BOSQUE KASAJO Y BOSQUE BRITÁNICO COL. LAS LOMAS SECTOR 1. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-39/23-IR DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>24 DE JULIO DE 2023.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-39/23-IR DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 680,954.12</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 103,634.98</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 784,589.10</u>

M

[Firma]

[Firma]

[Firma]



Contratista: SERVICIOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES GARO, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 26/07/2023 Fecha de terminación: 23/09/2023
Fecha real de inicio: 26/07/2023 Fecha real de terminación: 23/09/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA Y REPOSICION DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO NUEVO DE MADERA TRATADA (SEGUN DETALLE), DESINSTALACION Y RETIRO DE MALLA PERIMETRAL DAÑADA DE CUALQUIER ALTURA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, CORDON PERIMETRAL EN AREA DE CANCHA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, CORTE Y DEMOLICION DE BANQUETA, REPOSICION DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____
Fianza de Anticipo: N/A
Compañía Afianzadora: -----
Número y fecha: -----
Importe: -----
Período de Vigencia: -----

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso: _____

Fianza del Convenio:
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: -----
Importe: -----
Período de Vigencia: -----

Fianza de Vicios Ocultos:
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

m

[Handwritten signatures and initials]



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$696,081.35	\$696,081.35	\$696,081.35	-	-
Inversión Ejercida	\$784,589.10	\$784,589.10	\$784,589.10	-	-
Saldo	-\$88,507.75	-\$88,507.75	-\$88,507.75	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$0.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	26/07/23 AL 24/08/23	0.00	\$430,169.53
01 EXTRA	25/08/23 AL 23/09/23	0.00	\$123,659.04
02 NORMAL	25/08/23 AL 23/09/23	0.00	\$230,238.88
01 ADITIVA	25/08/23 AL 23/09/23	0.00	\$521.65
	Sub-Total	\$0.00	\$784,589.10
		Total	\$784,589.10

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SI SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **SERVICIOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES GARO, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

M

3/4



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **19** de **OCTUBRE DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción




Ing. José Isachar Lucio Zamarrón
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal



Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”



Sergio Alejandro García Escobar
Representante Legal

SERVICIOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES GARO, S.A. DE C.V.

Comité de Obra



presidenta

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-39/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA SERVICIOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES GARO, S.A. DE C.V.**