

Handwritten scribbles at the top left corner.

A small handwritten mark or scribble on the left side.

A small handwritten mark or scribble on the left side.

Handwritten signature or initials in blue ink, with a colorful horizontal stroke extending to the right.



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023.**

Sub-Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-FISM-42/23-IR**

Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN DE TENSOCUBIERTA, EN AV. PORTAL DE LINCOLN Y PORTAL PADILLA, EN COL. PORTAL DE LINCOLN EN MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.**

Localidad: **EN AV. PORTAL DE LINCOLN Y PORTAL PADILLA, EN COL. PORTAL DE LINCOLN.**

Municipio:

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-42/23-IR DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación:

24 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-42/23-IR DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado:

\$ 1,079,031.06

Monto Total de Convenios:

\$ 595,283.20

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,674,314.26



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

Contratista: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES LS RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 26/07/2023 Fecha de terminación: 23/09/2023

Fecha real de inicio: 26/07/2023 Fecha real de terminación: 24/08/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS. CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, RETIRO DE PASTO DAÑADO, DESINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA HEXAGONAL, REHABILITACION DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA HEXAGONAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA EN AREA DE APARATOS DE EJERCICIO, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TENSOCUBIERTA DE BAILE, CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2820504 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe: \$107,903.11

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2820498 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe: \$323,709.32

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2820504 de 09 DE AGOSTO DE 2023

Importe: \$59,528.32

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2820504 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe: \$107,903.11

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

2/4



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$1,090,165.03	\$1,090,165.03	\$1,090,165.03	-	-
Inversión Ejercida	\$1,674,314.26	\$1,674,314.26	\$1,674,314.26	-	-
Saldo	-\$584,149.23	-\$584,149.23	-\$584,149.23	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$323,709.31**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	26//07/23 AL 09/08/23	323,709.31	\$698,029.29
01 ADITIVA	26//07/23 AL 09/08/23	0.00	\$8,400.73
02 NORMAL	10/08/23 AL 24/08//23	0.00	\$8,707.62
02 ADITIVA	10/08/23 AL 24/08//23	0.00	\$184,519.84
01 EXTRA	10/08/23 AL 24/08//23	0.00	\$450,947.47
	Sub-Total	\$323,709.31	\$1,350,604.95
		Total	\$1,674,314.26

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES LS RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.





9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.


Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **28** de **SEPTIEMBRE DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción


Ing. Raúl Alejandro Romero Montoya
Supervisor de Obra


Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal


Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos


Nombre, firma y cargo


“POR EL CONTRATISTA”

X 
Javier Rodríguez Lozano
Representante Legal

COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES LS RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.

Comité de Obra


Griselda Rdz
Vocal


Anabelm T M
Presidenta

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-42/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.** Y LA EMPRESA **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES LS RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.**