



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL, EJERCICIO 2022. Sub-Programa: \_\_\_\_\_

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: <u>OP-MGNL-FDM-44/22-CP</u>	Nombre de la Obra: <u>RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN AV. JUÁREZ ENTRE CALLE COLON Y CALLE BENITO JUÁREZ EN COL LA CRUZ EN MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN.</u>
--	--

Localidad: <u>EN AV. JUÁREZ ENTRE CALLE COLON Y CALLE BENITO JUÁREZ EN COL LA CRUZ.</u>	Municipio: <u>GARCÍA, N.L.</u>
---	--------------------------------

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>CONVOCATORIA PÚBLICA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FDM-44/22-CP DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>22 DE AGOSTO DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FDM-44/22-CP DE 23 DE AGOSTO DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 4,988,908.41</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 181.81</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 4,988,726.60</u>



Contratista: CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 24/08/2022 Fecha de terminación: 21/12/2022  
Fecha real de inicio: 24/08/2022 Fecha real de terminación: 21/11/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION, CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A TIRO LIBRE, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR ESTABILIZADA, BASE CEMENTADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR, REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE O PVC DE 19 MM, REHABILITACION, SUMINISTRO, COLOCACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE 4" DE DIAM. DE PVC, RENIVELACION DE TAPA DE REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE, COLOCACION DE BORDO DE CARPETA ASFALTICA SEGÚN DISEÑO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 2702444 23 DE AGOSTO DE 2022  
Importe: \$498,890.84  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 2702438 23 DE AGOSTO DE 2022  
Importe: \$1,496,672.52  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 2702444 23 DE AGOSTO DE 2022  
Importe: \$498,890.84  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

2/4



5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Aprobada	2022				
	\$4,999,100.42	\$4,999,100.42	\$4,999,100.42	-	-
Inversión Ejercida	\$4,988,726.60	\$4,988,726.60	\$4,988,726.60	-	-
Saldo	\$10,373.82	\$10,373.82	\$10,373.82	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,496,672.52**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	24/08/22 AL 22/09/22	317,899.31	741,765.06
02 NORMAL	23/09/22 AL 22/10/22	623,660.37	1,455,207.54
03 NORMAL	23/10/22 AL 21/11/22	506,720.77	1,182,348.47
01 ADITIVA	23/10/22 AL 21/11/22	48,392.07	112,733.01
<b>Sub-Total</b>		<b>\$1,496,672.52</b>	<b>\$3,492,054.08</b>
		<b>Total</b>	<b>\$4,988,726.60</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.




9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **16** de **DICIEMBRE DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas

  
Arq. Cipriano Torres García  
Secretario de Obras Públicas

  
Ing. Marco Antonio Dimas Zavala  
Director de Construcción

  
Ing. Luis Manuel Peredo Montiel  
Supervisor de Obra

  
Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río  
Coordinador de Construcción

Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos

  
Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo  
Secretario de la Contraloría y Transparencia  
Municipal.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

  
Jesús Francisco Torres Ibarra  
Representante Legal  
CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FDM-44/22-CP QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V.