



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023.**

Sub-Programa:

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-45/23-IR

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN AV. BOSQUE DE LAS LOMAS Y BOSQUE ALEMÁN, EN COL. LAS LOMAS SECTOR BOSQUES, EN MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

Localidad: **EN AV. BOSQUE DE LAS LOMAS Y BOSQUE ALEMÁN, EN COL. LAS LOMAS SECTOR BOSQUES.**

Municipio:

GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa  Contrato .

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-45/23-IR DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación:

24 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-45/23-IR DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado:

\$ 2,374,859.24

Monto Total de Convenios:

\$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 2,374,859.24



**García**  
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

Contratista: CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 26/07/2023 Fecha de terminación: 23/10/2023  
 Fecha real de inicio: 26/07/2023 Fecha real de terminación: 08/09/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, RETIRO Y REUBICACION DE ARBOLES EXISTENTES, RETIRO Y REUBICACION DE ARBUSTOS EXISTENTES, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE EXISTENTE CON RECUPERACION, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, DESINSTALACIÓN Y REUBICACION DE MOBILIARIO URBANO, DESPALME Y DESHIERBE HASTA 15 CM, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, CORDON PERIMETRAL EN AREA DE CANCHA DE CONCRETO, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE MADERA TRATADA PARA INTEMPERIE Y PLAGAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, ESTABILIZACION DE TALUD, CON CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CIMENTACIÓN, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA EN MUROS UNA CARA, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO PARA CIMBRA DE 16 MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO REFORZADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.

Número y fecha: 1275-04986-4 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe: \$237,485.92

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.

Número y fecha: 1275-04985-5 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe: \$712,457.77

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:   X   Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_

Número y fecha: \_\_\_\_\_

Importe: \_\_\_\_\_

Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.

Número y fecha: 1275-04986-4 de 25 DE JULIO DE 2023

Importe: \$237,485.92

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$2,400,477.60	\$2,400,477.60	\$2,400,477.60	-	-
Inversión Ejercida	\$2,374,859.24	\$2,374,859.24	\$2,374,859.24	-	-
Saldo	\$25,618.36	\$25,618.36	\$25,618.36	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$712,457.77**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	26//07/23 AL 09/08/23	42,109.35	\$98,255.13
01 ADITIVA	26//07/23 AL 09/08/23	12,779.79	\$29,819.49
02 NORMAL	10/08/23 AL 08/09//23	377,120.74	\$879,948.40
02 ADITIVA	10/08/23 AL 08/09//23	43,310.86	\$101,058.68
01 EXTRA	10/08/23 AL 08/09//23	237,137.03	\$553,319.77
	<b>Sub-Total</b>	<b>\$712,457.77</b>	<b>\$1,662,401.47</b>
		<b>Total</b>	<b>\$2,374,859.24</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

*nc*

*[Firma]*

3/4

*[Firma]*



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **11** de **OCTUBRE DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas

  
Arq. Cipriano Torres García  
Secretario de Obras Públicas

  
Ing. Marco Antonio Dimas Zavala  
Director de Construcción

  
Ing. José Isachar Lucio Zamarrón  
Supervisor de Obra

  
Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río  
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal

  
Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo  
Secretario de la Contraloría y Transparencia  
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos


Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

  
Alejandro Almaguer Montemayor  
Representante Legal  
CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.

Comité de Obra

  
Vacai

  
Novis M.T.Z.  
Presidenta (o)

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-45/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.**