



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023.**

Sub-Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-46/23-IR

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES VILLAFUERTE Y VILLAGÓMEZ COL. LAS VILLAS, EN MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

Localidad: **EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES VILLAFUERTE Y VILLAGÓMEZ COL. LAS VILLAS.**

Municipio:

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-46/23-IR DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023.

Fecha de Adjudicación:

24 DE JULIO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-46/23-IR DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023.

Monto Original Contratado:

\$ 4,060,647.16

Monto Total de Convenios:

\$ - 0.01

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 4,060,647.15

M

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



Contratista: CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 01/08/2023 Fecha de terminación: 29/10/2023
Fecha real de inicio: 01/08/2023 Fecha real de terminación: 30/08/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE BORDO DE ASFALTO EXISTENTE, SONDEO DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA PREVENIR DAÑOS, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES EN CIMENTACIÓN, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A TIRO LIBRE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y/O TIRADEROS OFICIALES, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 DE 1/2" DE DIAM., SEGÚN DISEÑO, CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO REFORZADO F' C=250 KG/CM2 PARA MUROS Y ZAPATAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALON DE POLIPROPILENO CON REFUERZO DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE HIERRO DUCTIL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYONETA PARA TUBERIA DE GAS NATURAL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING SEGÚN DISEÑO, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO SBS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION ESTANDAR TIPO "L", CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2431937-0000 de 25 DE JULIO DE 2023
Importe: \$406,064.72
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2431936-0000 de 25 DE JULIO DE 2023
Importe: \$1,218,194.15
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Número y fecha: 2431937-0000 de 25 DE JULIO DE 2023
Importe: \$406,064.72
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

na



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$4,100,668.66	\$4,100,668.66	\$4,100,668.66	-	-
Inversión Ejercida	\$4,060,647.15	\$4,060,647.15	\$4,060,647.15	-	-
Saldo	\$40,021.51	\$40,021.51	\$40,021.51	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$1,218,194.15**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	01//08/23 AL 15/08/23	286,666.11	\$668,887.60
02 NORMAL	16//08/23 AL 30/08/23	931,528.04	\$1,218,330.31
01 ADITIVA	16//08/23 AL 30/08/23	0.00	\$955,235.09
	Sub-Total	\$1,218,194.15	\$2,842,453.00
	Total		\$4,060,647.15

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

MA

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **06** de **OCTUBRE DEL 2023**.


Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción




Ing. Raúl Alejandro Romero Montoya
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal



Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos


Nombre, firma y cargo


“POR EL CONTRATISTA”



Sergio Villegas Manzanares
Representante Legal
CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.

Comité de Obra





ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-46/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.**