



FINIQUITO DE OBRA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO ESTATAL
(CRUCERO SEGURO),
EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FECS-47/22-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE
INTERSECCIÓN EN AV. MARAVILLA
Y CALLE NOGAL, COL. LOS
NOGALES MUNICIPIO DE GARCÍA,
N.L.

Localidad: EN AV. MARAVILLA Y CALLE
NOGAL, COL. LOS NOGALES.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FECS-47/22-IR DE FECHA 18
DE AGOSTO DE 2022.

Fecha de Adjudicación:

22 DE AGOSTO DE 2022.

Número y Fecha del Contrato:

CONCURSO No. OP-MGNL-FECS-47/22-IR DE FECHA 23
DE AGOSTO DE 2022.

Monto Original Contratado:

\$ 2,598,808.84

Monto Total de Convenios:

\$ - 34,850.60

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 2,563,958.24

Contratista: OMEGA INGENIERÍA Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 24/08/2022

Fecha de terminación: 21/11/2022

Fecha real de inicio: 24/08/2022

Fecha real de terminación: 21/11/2022

1/4



3.- LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN:

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **12:00** horas del día **16** de **DICIEMBRE DEL 2022**.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE BANQUETAS DE CONCRETO REFORZADO EXISTENTES, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE ESPESOR VARIABLE DE 3 A 5 CM, RETIRO DE BOLARDO EXISTENTE, REUBICACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO EN VIALIDAD, REUBICACION DE SEÑALES VERTICALES BAJAS RESTRICTIVAS Y PREVENTIVAS, RETIRO DE ÁRBOLES A SITIO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, RETIRO DE TELEFONO PUBLICO CON RECUPERACION, MARCAS M - RAYA SEPARADORA DE CARRILES DE CIRCULACIÓN, RAYA DE ALTO BLANCA REFLEJANTE(ANCHO 40 CMS.), RAYA DE ALTO BLANCA REFLEJANTE (ANCHO 60 CMS.), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R PREMEZCLADOS DE FÁBRICA CON 90 MILS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA (BASE AGUA), COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR BLANCO EN PAVIMENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 DE 71 X 71 CMS. CRUCE DE PEATONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 DE 71 X 71 CMS. VELOCIDAD MAXIMA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA), DE 71 X 71 CMS, MAS SEÑAL PREVENTIVA SP-49 (CRUCE DE NIÑOS), SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-7 (CEDA EL PASO), DE 71 X 71 CMS. CANALIZACION SOBRE BANQUETA, CEPA DE 20 X 30 CMS. DE PROFUNDIDAD, CANALIZACION SOBRE CALZADA CEPA DE 20 X 30 CMS. DE PROFUNDIDAD, GUARNICION TIPO STANDARD, DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA DOSIFICADORA, RAMPA DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA, SUMINISTRO, ELABORACIÓN DE BANQUETA 12 CM DE ESPESOR TERMINADO FLOTEADO, GUÍA TÁCTIL ADVERTENCIA CONSTRUCCIÓN GUÍA TÁCTIL, RENIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO EXISTENTE (CFE, METALICOS , ETC).VER DETALLE EN PLANO AUTORIZADO POR SUPERVISOR, RENIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO EXISTENTE (TELMEX, , ETC).VER DETALLE EN PLANO AUTORIZADO POR SUPERVISOR, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PEATONAL TIPO BOLARDO, BACHEO PROFUNDO AISLADO HASTA 40CM DE PROFUNDIDAD, POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO VIAL Y PEATONAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL Y PEATONAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS, VINANEL XXI ANTILLAMA 90°, CALIBRE 10 AWG, ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA, SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN CAPAS DE 20 CMS, APLICACIÓN DE RIEGO PARA HIDRATAR CAPA DE TIERRA DE JARDIN PARA RECIBIR PASTO, PLANTADO DE PASTO NATURAL EN ROLLO CAPA DE 5 CM, ESCORIA GRAVACERO BALASTRO, SUMINISTRO Y SEMBRADO DE TRONADORA (TECOMA STANS JUSS) DE 2" DEB (Diámetro a 1.0 mt de Altura), SUMINISTRO Y SEMBRADO DE MEZQUITE (PROSOPIS GLANDULOSA TORR) DE 4" DEB (Diámetro a 1.0 mt de Altura), SUMINISTRO Y SEMBRADO DE RUELIA MORADA (RUELLIA BRITTONIANA), SUMINISTRO Y SEMBRADO DE JAZMIN ARABIGO, SUMINISTRO Y SEMBRADO DE NIÑA EN BARCO, SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PENISETUM ROJO, SUMINISTRO Y SEMBRADO DE MIX DE LANTANAS MORADA Y BLANCA.

5.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El presente acto no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

6.- IMPORTE O INVERSIÓN CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

6.1.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2022				
	\$2,629,755.53	\$2,629,755.53	\$2,629,755.53	-	-
Inversión Ejercida	\$2,563,958.24	\$2,563,958.24	\$2,563,958.24	-	-
Saldo	\$65,797.29	\$65,797.29	\$65,797.29	-	-

6.2- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$779,642.65**



Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	24/08/22 AL 22/09/22	323,829.48	755,602.12
01 ADITIVA	24/08/22 AL 22/09/22	27,295.74	63,690.06
02 NORMAL	23/09/22 AL 22/10/22	126,424.19	294,989.79
01 EXTRA	23/09/22 AL 22/10/22	0.00	66,227.43
03 NORMAL	23/10/22 AL 21/11/22	302,093.24	158,250.39
02 ADITIVA	23/10/22 AL 21/11/22	0.00	182,247.67
02 EXTRA	23/10/22 AL 21/11/22	0.00	263,308.13
Sub-Total		\$779,642.65	\$1,784,315.59
		Total	\$2,563,958.24

7.- La integración de las cantidades de obra relacionadas con las estimaciones correspondientes a este contrato se encuentra anexo a este documento.

8.- RAZONES PARA APLICAR PENAS CONVENCIONALES:

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

LA OBRA SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO por lo que en el caso en particular no existieron razones para la aplicación de penas convencionales, ni se realizaron sobrecostos.

9.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

Estimación No. **02 extra** por un importe de **\$263,308.13** (Doscientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Ocho Pesos 13/100 M.N.)

10.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 5682-06322-0 DE 23 DE AGOSTO DE 2022
 Importe: \$259,880.88
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.
 Número y fecha: 5682-06321-9 DE 23 DE AGOSTO DE 2022
 Importe: \$779,642.65
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V.
Número y fecha:	5682-06322-0 DE 23 DE AGOSTO DE 2022
Importe:	\$259,880.88
Período de Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

11.- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

Declara el Contratista **OMEGA INGENIERÍA Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.** y por medio de este acto, que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, dejando constancia que no existen créditos a favor y en contra que resulten entre el Municipio de García, Nuevo León y el contratista.

12.- OBSERVACIONES:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO ESTATAL (CRUCERO SEGURO).

Por la Secretaría de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción de Obras Públicas

Arq. Luis Manuel Peredo Montiel
Supervisor de Obra

CONTRATISTA

Superintendente

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FECS-47/22-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA OMEGA INGENIERÍA Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.**