



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-48/21-IR

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA UBICADA EN AV. MARAVILLA ENTRE AV. NOGAL Y CALLE CLAVEL, COL. LOS NOGALES, GARCÍA, N.L.

Localidad: UBICADA EN AV. MARAVILLA ENTRE AV. NOGAL Y CALLE CLAVEL, COL. LOS NOGALES.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-48/21-IR DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021.

Fecha de Adjudicación:

30 DE AGOSTO DE 2021

Número y Fecha del Contrato:

CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-48/21-IR DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021.

Monto Original Contratado:

\$ 568,127.93

Monto Total de Convenios:

\$ - 173.74

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 567,954.19

Contratista:

CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:

01/09/2021

Fecha de terminación:

30/10/2021

Fecha real de inicio:

01/09/2021

Fecha real de terminación:

05/10/2021

1/4



3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, RETIRO DE ARBOTANTE CON LUMINARIA PUNTA DE POSTE EXISTENTE CON RECUPERACION, REHABILITACIÓN DE JUEGO INFANTIL, REHABILITACIÓN DE BANCA METÁLICA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA DE TRES BALANZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO CAMINADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO REMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PIERNA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO PARA PECHO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1. , REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 21A47124 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
 Importe: \$56,812.79
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 21A47116 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
 Importe: \$170,438.38
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 21A47124 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
 Importe: \$56,812.79
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

(Handwritten signatures and marks)



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2021				
Aprobada	\$573,912.06	\$573,912.06	\$573,912.06	-	-
Inversión Ejercida	\$567,954.19	\$567,954.19	\$567,954.19	-	-
Saldo	\$5,957.87	\$5,957.87	\$5,957.87	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$170,438.38**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	01/09/21 AL 15/09/21	37,922.36	88,485.52
02 NORMAL	16/09/21 AL 30/09/21	132,516.02	279,837.63
01 ADITIVA	01/10/21 AL 05/10/21	0.00	29,192.66
Sub-Total		\$170,438.38	\$397,515.81
		Total	\$567,954.19

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **10** de **NOVIEMBRE DEL 2021**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Andrea Alejandra Reyna Gallegos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

Ricardo Solís Hinojosa
Representante Legal
CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ,
S.A. DE C.V.

COMITÉ DE OBRA

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-48/21-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V.**