



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, EJERCICIO 2021**

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-FISM-49/21-IR**

Nombre de la Obra: **AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA MUNICIPAL UBICADA EN LAS CALLES IBIZA, SEVILLA, Y CAPELLANÍA , COL. REAL DE CAPELLANÍA, GARCÍA, N.L.**

Localidad: **UBICADA EN LAS CALLES IBIZA, SEVILLA, Y CAPELLANÍA, COL. REAL DE CAPELLANÍA.**

Municipio: **GARCÍA, N.L.**

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X .

Modalidad de Ejecución:	INVITACION RESTRINGIDA
Número y Fecha del Concurso:	CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-49/21-IR DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021.
Fecha de Adjudicación:	30 DE AGOSTO DE 2021
Número y Fecha del Contrato:	CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-49/21-IR DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021.
Monto Original Contratado:	\$ 2,892,448.76
Monto Total de Convenios:	\$ 407,320.37
Monto Ejercido de la Obra:	\$ 3,299,769.13



Contratista: SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 01/09/2021 Fecha de terminación: 29/11/2021
 Fecha real de inicio: 01/09/2021 Fecha real de terminación: 15/11/2021

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, REUBICACION DE CLIMAS MINISPLIT EXISTENTE AL LUGAR UNICADO POR SUPERVISOR, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK EXISTENTE, CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN MATERIAL I Y II, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, CONSTRUCCION DE ZAPATA DE 1.00 X 1.0 M., CONSTRUCCION DE PEDESTAL DE 0.30 X 0.30 MTS., CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CIMENTACIÓN, CONTRUCCION DE COLUMNAS, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK, APLICACIÓN DE ZARPEO Y AFINE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE YESO, REUBICACION DE VENTANAS CON PROTECTOR EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CANCEL AISLANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR DE VENTANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPASTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, CONSTRUCCION DE LOSA DE EDIFICIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE GABINETE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO Y MOSQUITERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 1.5", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINETA, RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE COBRE, RED DE GAS CON TUBERIA DE COBRE, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA TARJA Y REFRIGERADOR CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE, DESCARGA SANITARIA PARA TARJA CON TUBERIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MINISPLIT, DESCARGA SANITARIA PARA AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA - LLAVE DE CONTROL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA, CANCHA DE PASTO SINTETICO: TRAZO Y NIVELACION, REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO, REHABILITACION Y REUBICACION DE ARBOTANTE, RETIRO DE PASTO DAÑADO, RETIRO DE ARBOTANTE CON LUMINARIA, DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE MALLA PERIMETRAL DAÑADA, REHABILITACIÓN DE PORTERÍAS METÁLICAS EXISTENTES, REHABILITACION DE GUARNICION EXISTENTE REHABILITACION DE TUBO DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ARTIFICIAL, CONSTRUCCION E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE, CORTE Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE HASTA 20 CM DE ANCHO CON CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2591063 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021

Importe: \$289,244.88

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2591050 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021

Importe: \$867,734.63

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:


Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2591063 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

Importe: \$40,732.04

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

 2/5



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

Importe:

Período de Vigencia:

Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

2591063 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021

\$289,244.88

UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiario
Aprobada	2021				
	\$3,148,075.54	\$3,148,075.54	\$3,148,075.54	151,693.59	-
Ejercida	\$3,299,769.13	\$3,299,769.13	\$3,148,075.54	151,693.59	-
Saldo	-\$151,693.59	-\$151,693.59	-	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$867,734.62**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	01/09/21 AL 01/10/21	566,762.20	1,322,445.14
02 NORMAL	02/10/21 AL 16/10/21	173,541.07	404,929.15
01 ADITIVA	02/10/21 AL 16/10/21	21,953.67	51,225.24
01 EXTRA	17/10/21 AL 15/11/21	105,477.70	501,741.39
03 NORMAL	17/10/21 AL 15/11/21	0.00	22,897.97
02 ADITIVA	17/10/21 AL 15/11/21	0.00	28,540.79
02 EXTRA	17/10/21 AL 15/11/21	0.00	100,254.83
Sub-Total		\$867,734.64	\$2,432,034.51
		Total	\$3,299,769.13

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

 3/5



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **17** de **DICIEMBRE DEL 2021**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Arq. Andrea Alejandra Reyna Gallegos
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

Eréndira Adriana García Oviedo
Representante Legal
SERVICIOS Y SOLUCIONES
PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.



COMITÉ DE OBRA

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FISM-49/21-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.

Handwritten signatures in blue ink:

- Signature 1 (bottom left)
- Signature 2 (middle left)
- Signature 3 (top center)
- Signature 4 (bottom center)
- Signature 5 (bottom right)

5/5