



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2023.**

Sub-Programa:

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-49/23-IR

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CALLE VICTORIA Y VILLA ALTA EN VILLAS DEL PONIENTE EN MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.**

Localidad: **EN CALLE VICTORIA Y VILLA ALTA EN VILLAS DEL PONIENTE.**

Municipio:

GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa  Contrato .

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Modalidad de Ejecución:      | <u>INVITACION RESTRINGIDA</u>   |
| Número y Fecha del Concurso: | <u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-49/23-IR DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023.</u> |
| Fecha de Adjudicación:       | <u>24 DE JULIO DE 2023.</u>   |
| Número y Fecha del Contrato: | <u>CONTRATO No. OP-MGNL-FISM-49/23-IR DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023.</u> |
| Monto Original Contratado:   | <u>\$ 804,893.24</u>  |
| Monto Total de Convenios:    | <u>\$ 0.00</u>  |
| Monto Ejercido de la Obra:   | <u>\$ 804,893.24</u>  |

*na*

1/4

*Nora*

*Betzairala*



Contratista: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 26/07/2023 Fecha de terminación: 23/10/2023  
Fecha real de inicio: 26/07/2023 Fecha real de terminación: 23/10/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 10 PUL, DESINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, PLANTILLA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE ZAPATA, CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL, REGISTRO SANITARIO, CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO, ELABORACION DE PLACA BASE, MARCO DE ACERO, STRUT DE ACERO, POLIN 6 MT CAL 12 DE 5.86 KG/ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CANALON DE LAMINA GALVANIZADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TIPO GALVATEJA, BAJANTE DE AGUA PLUVIAL, EN LAMINA GALVANIZADA, CAJA COLECTORA, PREPARACIONES PARA SALIDAS DE LAMPARAS EN MURO, PREPARACIONES PARA SALIDAS DE CONTACTO O APAGADORES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DOMESTICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION ELECTRICA DESDE CENTRO DE CARGA A REGISTRO ELÉCTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 2817499 de 25 DE JULIO DE 2023  
Importe: \$80,489.32  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: S/A  
Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A  
Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:  
Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 2817499 de 25 DE JULIO DE 2023  
Importe: \$80,489.32  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

*lora Betzaida*

*ma*

*[Firma manuscrita]*

2/4 *[Flecha]*

*[Firma manuscrita]*



5.- Inversión

|                    | Año Fiscal   | Total        | Federal      | Municipal | Beneficiarios |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| Inversión          | 2023         |              |              |           |               |
| Aprobada           | \$809,077.25 | \$809,077.25 | \$809,077.25 | -         | -             |
| Inversión Ejercida | \$804,893.24 | \$804,893.24 | \$804,893.24 | -         | -             |
| Saldo              | \$4,184.01   | \$4,184.01   | \$4,184.01   | -         | -             |

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$0.00**

| Estimación No. | Período               | Amortización de Anticipo | Importe             |
|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 NORMAL      | 26//07/23 AL 24/08/23 | 0.00                     | \$195,636.20        |
| 01 ADITIVA     | 26//07/23 AL 24/08/23 | 0.00                     | \$12,220.02         |
| 02 NORMAL      | 25//08/23 AL 23/09/23 | 0.00                     | \$405,685.79        |
| 02 ADITIVA     | 25//08/23 AL 23/09/23 | 0.00                     | \$37,637.03         |
| 03 NORMAL      | 24//09/23 AL 23/10/23 | 0.00                     | \$97,646.82         |
| 03 ADITIVA     | 24//09/23 AL 23/10/23 | 0.00                     | \$2,045.06          |
| 01 EXTRA       | 24//09/23 AL 23/10/23 | 0.00                     | \$54,022.32         |
|                | Sub-Total             | \$0.00                   | \$804,893.24        |
|                | <b>Total</b>          |                          | <b>\$804,893.24</b> |

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

Nora Betalanda.

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*





9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **30** de **NOVIEMBRE DEL 2023.**

Por la Secretaría de Obras Públicas

  
Arq. Cipriano Torres García  
Secretario de Obras Públicas

  
Ing. Marco Antonio Dimas Zavala  
Director de Construcción

  
Ing. Raúl Alejandro Romero Montoya  
Supervisor de Obra

  
Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río  
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos


Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo  
Secretario de la Contraloría y Transparencia  
Municipal.


Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”

  
Rodrigo Cantú Reyna  
Representante Legal  
CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Comité de Obra

  
Betzaida A. Gómez de la Reyes  
PRESIDENTA

  
Nora Alba Flores  
VOCAL.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-49/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.**