



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2022. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-53/22-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLES VALLE DEL ROBLE CRUCE CON VALLE DE SAN FERNANDO Y VALLE AZUL, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA SECTOR VALLE EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.

Localidad: EN CALLES VALLE DEL ROBLE CRUCE CON VALLE DE SAN FERNANDO VALLE AZUL, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA SECTOR VALLE. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-53/22-IR DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-53/22-IR DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 815,888.64</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ - 0.01</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 815,888.63</u>



Contratista: GRUPO GERONIS, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 19/09/2022 Fecha de terminación: 17/11/2022
Fecha real de inicio: 19/09/2022 Fecha real de terminación: 17/11/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:
TRAZO Y NIVELACION, DESINSTALACION DE REJACERO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA, DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK EXISTENTE CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO MECÁNICO, REHABILITACION Y REUBICACION DE ESTRUCTURA DE PORTERIA, REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE CANCHA DE UNA ALTURA DE 7.5 MTS., SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: Somifex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2711448 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Importe: \$81,588.86
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
Compañía Afianzadora: Somifex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2711441 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Importe: \$244,766.59
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:
Compañía Afianzadora: Somifex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2711448 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Importe: \$81,588.86
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2022				
	\$826,851.94	\$826,851.94	\$826,851.94	-	-
Inversión Ejercida	\$815,888.63	\$815,888.63	\$815,888.63	-	-
Saldo	\$10,963.31	\$10,963.31	\$10,963.31	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$244,766.59**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	19/09/22 AL 18/10/22	192,651.78	449,520.83
02 NORMAL	19/10/22 AL 17/11/22	52,114.81	111,800.37
01 EXTRA	19/10/22 AL 17/11/22	0.00	9,800.84
Sub-Total		\$244,766.59	\$571,122.04
		Total	\$815,888.63

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista **GRUPO GERONIS, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

3/4



Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **14** de **DICIEMBRE DEL 2022**.

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción



Ing. Bruno Daniel Muñoz Zepeta
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Construcción


Por la Contraloría Municipal

Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”



José Luis Geronis Monterrubio
Representante Legal
GRUPO GERONIS, S.A. DE C.V.

Comité de Obra

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-53/22-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA GRUPO GERONIS, S.A. DE C.V.**