



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS,
EJERCICIO 2023.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-RP-53/23-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO INTEGRAL DE ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (EIA), UBICADO EN AV. ANTIGUO CAMINO A SAN JOSÉ, COL.VALLE DE LINCOLN, MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.

Localidad: UBICADO EN AV. ANTIGUO CAMINO A SAN JOSÉ, COL. VALLE DE LINCOLN.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución: _____

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: _____

CONCURSO No. OP-MGNL-RP-53/23-IR DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023.

Fecha de Adjudicación: _____

06 DE OCTUBRE DE 2023.

Número y Fecha del Contrato: _____

CONTRATO No. OP-MGNL-RP-53/23-IR DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023.

Monto Original Contratado: _____

\$ 980,555.57

Monto Total de Convenios: _____

\$ - 225,988.17

Monto Ejercido de la Obra: _____

\$ 754,567.40

A *→*

MC

UX

CSH



Contratista: **CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **09/10/2023** Fecha de terminación: **07/12/2023**
Fecha real de inicio: **09/10/2023** Fecha real de terminación: **22/11/2023**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK EXISTENTE, DEMOLICION DE PISO CERAMICO EN BAÑOS, DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, PLANTILLA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE ZAPATA, CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL, CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE LIGA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, REGISTRO SANITARIO DE 60 X 60 X 80 CMS., CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO, COLOCACION DE MURO DE BLOCK NO. 6, FABRICACION DE CASTILLOS, HECHOS A BASE DE CONCRETO, FABRICACION DE CERRAMIENTO HECHO A BASE DE CONCRETO, FABRICACION DE VIGAS DE SOPORTE DE CONCRETO, LOSA ALIGERADA DE 20 CM CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRETEL DE BLOCK N°6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPASTADO EN AZOTEA DE 8 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPASTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO CERAMICO DE PORCELANATO, PREPARACION DE PARED PARA RECIBIR ACABADO NUEVO, APLICACIÓN DE ZARPEO Y AFINE A REGLA Y PLOMO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE YESO DE 1.5 CMS DE ESPESOR, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4", DESCARGA SANITARIA PARA AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTES PLUVIALES, RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE COBRE, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA LAVABO Y SANITARIO, DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO O SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ONE PIECE, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CANTO PULIDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAROLLO JUMBO DE USO RUDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL PREPARACIONES PARA SALIDAS DE LAMPARAS EN MURO, PREPARACIONES PARA SALIDAS DE CONTACTO O APAGADORES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TELEFONO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA TV, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA PLAFON, REUBICACION DE TABLERO DE EMPOTRAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CANCEL DE ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MINISPLIT, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA NEGRA VEGETAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA EN MUROS UNA CARA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO REFORZADO, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**
Número y fecha: **23A54781 de 06 DE OCTUBRE DE 2023**
Importe: **\$98,055.56**
Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**
Número y fecha: **23A54775 de 06 DE OCTUBRE DE 2023**
Importe: **\$294,166.67**
Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

AR *ML* *UX* *SA*
2/4



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **23A54781 de 06 DE OCTUBRE DE 2023**

Importe: **\$98,055.56**

Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$998,858.79	\$998,858.79	-	\$998,858.79	-
Inversión Ejercida	\$754,567.40	\$754,567.40	-	\$754,567.40	-
Saldo	\$244,291.39	\$244,291.39	-	\$244,291.39	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$294,166.67**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	09/10/23 AL 07/11/23	79,779.23	\$186,151.55
01 ADITIVA	09/10/23 AL 07/11/23	7,886.58	\$18,402.03
02 NORMAL	08/11/23 AL 22/11/23	206,500.86	\$186,891.10
02 ADITIVA	08/11/23 AL 22/11/23	0.00	\$17,527.85
01 EXTRA	08/11/23 AL 22/11/23	0.00	\$51,428.20
	Sub-Total	\$294,166.67	460,400.73
		Total	\$754,567.40

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

(Handwritten signatures and initials)




El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **20** de **DICIEMBRE DEL 2023.**

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción



Ing. Alejandra Guadalupe Salinas Rivera
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra


Por la Contraloría Municipal

Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”



Ricardo Solís Hinojosa
Representante Legal
CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-53/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.**