



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2023.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-55/23-IR

Nombre de la Obra: ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA ALUMBRADO EN PARQUE LINEAL CAPELLANIA, UBICADO EN AV. LAS TORRES ENTRE AV. SIERRA REAL Y AV. PASEO DE LOS ALAMOS, EN GARCÍA N.L.

Localidad: UBICADO EN AV. LAS TORRES ENTRE AV. SIERRA REAL Y AV. PASEO DE LOS ÁLAMOS.

Municipio: _____

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución: _____

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso: _____

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-55/23-IR DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023.

Fecha de Adjudicación: _____

06 DE OCTUBRE DE 2023.

Número y Fecha del Contrato: _____

CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-55/23-IR DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023.

Monto Original Contratado: _____

\$ 2,255,266.87

Monto Total de Convenios: _____

\$ - 165,329.36

Monto Ejercido de la Obra: _____

\$ 2,089,937.51

1/4



Contratista: ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 09/10/2023 Fecha de terminación: 07/11/2023
 Fecha real de inicio: 09/10/2023 Fecha real de terminación: 07/11/2023

3.- Descripción de los trabajos contratados:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN MONOFÁSICA EN MEDIA TENSIÓN DE 13 KV, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO CORRUGADO DE 4" DE DIÁMETRO A CIELO ABIERTO A 1 SOLA VÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE POTENCIA DE ALUMINIO CAL. 1/0 XLP DE 15 KV, SUMINISTRO DE CAJA DERIVADORA DE 4 VÍAS EN 15 KV (BUS TIPO 4), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 200 AMP DE 15 KV, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTA FUSIBLE DE 15 KV, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONO DE ALIVIO DE 15 KV, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO DE 15 KV, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO APARTARRAYOS DE 15 KV, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCOS DE TIERRA FÍSICA (TIERRA DELTA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE SENCILLO PREFABRICADO, SERVICIO, SUBTERRÁNEO, SUMINISTRO DE BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO E, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO CAL. 4/0.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2844685 de 06 DE OCTUBRE DE 2023
 Importe: \$225,526.69
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: N/A

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2844678 de 06 DE OCTUBRE DE 2023
 Importe: \$676,580.06
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
 Número y fecha: 2844685 de 06 DE OCTUBRE DE 2023
 Importe: \$225,526.69
 Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2023				
Aprobada	\$2,279,824.78	\$2,279,824.78	\$2,279,824.78	-	-
Inversión Ejercida	\$2,089,937.51	\$2,089,937.51	\$2,089,937.51	-	-
Saldo	\$189,887.27	\$189,887.27	\$189,887.27	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$676,580.06**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	09/10/23 AL 23/10/23	219,839.07	\$512,957.83
02 NORMAL	24/10/23 AL 07/11/23	456,740.99	\$900,399.62
	Sub-Total	\$676,580.06	\$1,413,357.45
		Total	\$2,089,937.51

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

(Firmas manuscritas en azul)



García
SOMOS FAMILIA | 2021-2024

9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **14** de **DICIEMBRE DEL 2023**.


Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio/Dimas Zavala
Director de Construcción




Ing. Bruno Daniel Muñoz Zepeta
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal



Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”



Jaime Rodríguez Mendoza
Representante Legal
ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-55/23-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.**