



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2022. Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FISM-57/22-IR

Nombre de la Obra: ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE COL. PASEO DE CERRITOS ENTRE CALLE VILLA AZUL Y AV. CAMINO A ICAMOLE EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.

Localidad: EN CALLE SIN NOMBRE COL. PASEO DE CERRITOS ENTRE CALLE VILLA AZUL Y AV. CAMINO A ICAMOLE.

Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-57/22-IR DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FISM-57/22-IR DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 1,784,566.77</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 0.00</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 1,784,566.77</u>



Contratista: MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 19/09/2022 Fecha de terminación: 17/12/2022  
Fecha real de inicio: 19/09/2022 Fecha real de terminación: 18/10/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO ANTICORROSIVO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO BICAPA DE 2", SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 2" DIAM. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE UN ANCHO DE HASTA 20 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 1/0, AWG 600 VOLTS, 90 °C ANTI FLAMA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO SUBTERRANEO,

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Somifex, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 2712265 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
Importe: \$178,456.68  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Somifex, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 2712251 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
Importe: \$535,370.03  
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Somifex, Institución de Garantías, S.A.  
Número y fecha: 2712265 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
Importe: \$178,456.68  
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$1,801,683.99	\$1,801,683.99	\$1,801,683.99	-	-
Inversión Ejercida	\$1,784,566.77	\$1,784,566.77	\$1,784,566.77	-	-
Saldo	\$17,117.22	\$17,117.22	\$17,117.22	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$535,370.03**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	19/09/22 AL 18/10/22	535,370.03	953,082.22
01 EXTRA	19/09/22 AL 18/10/22	0.00	296,114.52
<b>Sub-Total</b>		<b>\$535,370.03</b>	<b>\$1,249,196.74</b>
		<b>Total</b>	<b>\$1,784,566.77</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista **MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.




Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:30** horas del día **25** de **NOVIEMBRE DEL 2022**.

**Por la Secretaría de Obras Públicas**




---

**Arq. Cipriano Torres García**  
Secretario de Obras Públicas



---

**Ing. Marco Antonio Dimas Zavala**  
Director de Construcción



---

**Ing. Arq. Luis Manuel Peredo Montiel**  
Supervisor de Obra



---

**Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río**  
Coordinador de Construcción

**Por la Contraloría Municipal**


---

**Lic. María Guadalupe González Durán**  
Directora de Auditoría de Obra Pública y  
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la  
Contraloría y Transparencia Municipal.

---

**Nombre, firma y cargo**

**“POR EL CONTRATISTA”**



---

**José Carlos González González**  
Representante Legal  
**MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

**Comité de Obra**

---

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FISM-57/22-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**