



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Los Municipios y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), EJERCICIO 2024.**

Sub-Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-FTM-60/24-AD**

Nombre de la Obra: **TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS VIALES Y PLUVIALES, EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**

Localidad: **EN DIFERENTES COLONIAS.**

Municipio:

GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:	ASIGNACION DIRECTA
Número y Fecha del Concurso:	CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-60/24-AD DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024.
Fecha de Adjudicación:	01 DE JULIO DE 2024.
Número y Fecha del Contrato:	CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-60/24-AD DE FECHA 01 DE JULIO DE 2024.
Monto Original Contratado:	\$ 441,265.25
Monto Total de Convenios:	\$ - 565.95
Monto Ejercido de la Obra:	\$ 440,699.30



Contratista: ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 02/07/2024 Fecha de terminación: 16/07/2024
Fecha real de inicio: 02/07/2024 Fecha real de terminación: 15/07/2024

3.- Descripción de los trabajos contratados:

DEMOLICION DE VIGA DE CONCRETO CON EQUIPO MECANICO, VIGA DE CIMENTACION CON CONCRETO, MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, CASTILLO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA, DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO DE PALOMA, COLOCACIÓN DE SUBBASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR, REVESTIMIENTO DE TALUD A BASE DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, SEÑALIZACION DE VIALIDAD CON PINTURA AMARILLA TRANSITO, REVISION, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA EN PARQUE LAS LOMAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1., CONEXIÓN DE REFLECTORES A LINEA DE ALUMBRADO EXISTENTE. REPARACION Y ADECUACION DE REJILLA TIPO IRVING, SUMINISTRO E INSTALCIÓN REJILLA TIPO IRVING, REPARACION Y ADECUACION DE REJILLA TIPO IRVING.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2945558 de 01 DE JULIO DE 2024
Importe: \$44,126.53
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: N/A
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:
Compañía Afianzadora: Sofimex, Institución de Garantías, S.A.
Número y fecha: 2945558 de 01 DE JULIO DE 2024
Importe: \$44,126.53
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2024				
Aprobada	\$451,784.41	\$451,784.41	\$451,784.41	-	-
Inversión Ejercida	\$440,699.30	\$440,699.30	\$440,699.30	-	-
Saldo	\$11,085.11	\$11,085.11	\$11,085.11	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$0.00**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	02/07/24 AL15/07/24	0.00	\$429,166.80
01 ADITIVA	02/07/24 AL15/07/24	0.00	\$11,532.50
Sub-Total		\$0.00	\$440,699.30
		Total	\$440,699.30

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF).

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **28** de **AGOSTO DEL 2024**.


Por la Secretaría de Obras Públicas




Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción



Arq. Luis Manuel Peredo Montiel
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Nombre, firma y cargo.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”



Jaime Rodríguez Mendoza
Representante Legal
ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.



ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FTM-60/24-AD** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA ENLACES INTEGRALES ARCO, S.A. DE C.V.**