



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2022. Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-63/22-IR Nombre de la Obra: RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN CALLE HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ ENTRE CALLE NAVARRA Y SANTA MARGARITA, COL.PASEO ALAMEDAS GARCÍA N.L.

Localidad: EN CALLE HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ ENTRE CALLE NAVARRA Y SANTA MARGARITA, COL. PASEO ALAMEDAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACION RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-63/22-IR DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-63/22-IR DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 2,654,567.49</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ 708,977.50</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 3,363,544.99</u>

(Firmas manuscritas en azul)



Contratista: HUGO ORTIZ MONTOYA

Fecha de inicio: 28/09/2022 Fecha de terminación: 26/11/2022

Fecha real de inicio: 28/09/2022 Fecha real de terminación: 11/11/2022

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A TIRO LIBRE, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR, BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 22A44621 del 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Importe: \$265,456.75

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 22A44617 del 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Importe: \$796,370.25

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 22A44621 del 26 DE OCTUBRE DE 2022

Importe: \$70,897.75

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 22A44621 del 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Importe: \$336,354.50

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$2,682,886.30	\$2,682,886.30	\$2,682,886.30	-	-
Inversión Ejercida	\$3,363,544.99	\$3,363,544.99	\$3,363,544.99	-	-
Saldo	-\$680,658.69	-\$680,658.69	-\$680,658.69	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$796,370.25**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	28/09/22 AL 12/10/22	410,577.29	958,013.69
02 NORMAL	13/10/22 AL 27/10/22	385,792.96	750,580.12
01 EXTRA	13/10/22 AL 27/10/22	0.00	62,693.89
01 ADITIVA	13/10/22 AL 27/10/22	0.00	86,909.46
02 ADITIVA	28/10/22 AL 11/11/22	0.00	708,977.58
Sub-Total		\$796,370.25	\$2,567,174.74
		Total	\$3,363,544.99

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **HUGO ORTIZ MONTOYA** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4




9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **11:00** horas del día **15** de **DICIEMBRE DEL 2022.**

Por la Secretaría de Obras Públicas



Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcción



Ing. Raúl Alejandro Romero Montoya
Supervisor de Obra



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Construcción

Por la Contraloría Municipal

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

Nombre, firma y cargo

“POR EL CONTRATISTA”



Hugo Ortiz Montoya

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FTM-63/22-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y EL CONTRATISTA HUGO ORTIZ MONTOYA.