



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE
ULTRACRECIMIENTO,
EJERCICIO 2022.

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-67/22-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA
POLIVALENTE, UBICADA EN CALLE
SIERRA DEL VALLE Y CALLE
SIERRA NEVADA, COL. SIERRA
REAL 1ER. SECTOR, EN GARCIA
N.L.

Localidad: UBICADA EN CALLE SIERRA
DEL VALLE Y CALLE SIERRA NEVADA,
COL. SIERRA REAL 1ER. SECTOR.

Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO No. OP-MGNL-FU-67/22-IR DE FECHA 06
DE DICIEMBRE DE 2022.

Fecha de Adjudicación:

08 DE DICIEMBRE DE 2022.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO No. OP-MGNL-FU-67/22-IR DE 09 DE
DICIEMBRE DE 2022.

Monto Original Contratado:

\$ 1,790,463.18

Monto Total de Convenios:

\$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,790,463.18

1/4



Contratista: **CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio: **12/12/2022** Fecha de terminación: **09/02/2023**
Fecha real de inicio: **12/12/2022** Fecha real de terminación: **09/02/2023**

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION. CORTE EN MATERIAL TODO TIPO CON MAQUINA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PLASTIMADERA CON RESPALDO, CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CIMENTACIÓN DE 15CM DE ANCHO Y 25CM DE ALTURA, CONTRUCCION DE CASTILLOS, A BASE DE CONCRETO, COLOCACION DE MURO DE BLOCK NO. 6, APLICACIÓN DE ZARPEO Y AFINE A REGLA Y PLOMO DE 1.5 A 2.5 CMS DE ESPESOR, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, CORDON PERIMETRAL EN AREA DE CANCHA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE MALLA TRIPLE NUDO, BASE DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS CON MATERIAL CALIZA TRITURADA COMPACTADA AL 95% DEL PVSM, RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA RUGOSA PARA CANCHA, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS CON TABLERO DE MADERA, BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE CONICO DE 7.5 M. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE TUBO DE PVC 10" DE DIAM. CON CAMPANA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DE CONCRETO, SEGUN NORMA CFE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **Dorama Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **22A62102 09 DE DICIEMBRE DE 2022**

Importe: **\$179,046.32**

Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: **Dorama Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **22A62090 09 DE DICIEMBRE DE 2022**

Importe: **\$537,138.96**

Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio:

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **Dorama Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **22A62102 09 DE DICIEMBRE DE 2022**

Importe: **\$179,046.32**

Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2022				
Aprobada	\$1,799,996.78	\$1,799,996.78	\$1,799,996.78	-	-
Inversión Ejercida	\$1,790,463.18	\$1,790,463.18	\$1,790,463.18	-	-
Saldo	\$9,533.60	\$9,533.60	\$9,533.60	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$537,138.95**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	12/12/22 AL 10/01/23	342,223.94	798,522.54
01 ADITIVA	12/12/22 AL 10/01/23	15,274.78	35,641.13
02 NORMAL	11/01/23 AL 09/02/23	179,640.24	316,724.76
01 EXTRA	11/01/23 AL 09/02/23	0.00	102,435.80
	Sub-Total	\$537,138.95	\$1,253,324.23
		Total	\$1,790,463.18

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

3/4



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **16** de **MARZO DEL 2023**.

Por la Secretaría de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Secretario de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras
Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Coordinador de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Municipal.

“POR EL CONTRATISTA”

Ricardo Solís Hinojosa
Representante Legal
**CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE
C.V.**

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-67/22-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V.**