



3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:	<u>Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.</u>
Número y fecha:	<u>3730-00272-4 del 04/10/2017</u>
Importe \$:	<u>\$251,820.49</u>
Periodo de vigencia:	<u>Un año</u>

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:	<u>Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.</u>
Número y fecha:	<u>3730-00271-7 del 04/10/2017</u>
Importe \$:	<u>\$755,461.49</u>
Periodo de vigencia:	<u>Un año</u>

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal
Inversión Aprobada	<u>2017</u>	<u>\$2'522,061.53</u>		<u>\$2'522,061.53</u>
Inversión Ejercida	<u>2017</u>	<u>\$2'517,755.45</u>		<u>\$2'517,755.45</u>

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$755,461.50

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 06/10/17 al 25/10/17</u>	<u>418,797.54</u>	<u>\$977,194.27</u>
	Sub-Total		<u>\$977,194.27</u>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 27/10/17 al 09/12/17</u>	<u>72,961.19</u>	<u>\$170,242.78</u>
	Sub-Total		<u>\$170,242.78</u>



Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	_____	_____
Deductivas:	_____	_____
Extras	<u>263,510.10</u>	<u>614,856.90</u>
Escalatorias: N° _____	_____	_____
	Total	<u>\$2'517,755.45</u>

Saldo: \$4,306.08

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

7.- Participó el Comité Comunitario: Si x No _____

8.- Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:

Supervisión y Vigilancia.

9.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800



10.- Entrega – Recepción.

El Municipio de **GARCIA, N.L.**, recibe la obra del Contratista: **ALCE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.** por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Municipio de García, N.L.** quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad de: **García** Estado de: **Nuevo León**, siendo las: **13:00 Hrs. 29 de Diciembre del 2017.**

Por el Municipio y la Compañía Constructora:

Lic. Martha Patricia Hernández Franco
Secretaria de La Contraloría y
Transparencia Municipal

Ing. José Eduardo Figueroa de León
Secretario de Obras Públicas

Ing. Luis Roberto Juárez Álvarez
Director de Construcción de Obras
Públicas

Estefanía Salinas Serna
Representante Legal
ALCE INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que
hayan estado presentes.



COMITÉ COMUNITARIO
Col. Miguel Hidalgo

Fidencio ZO
C. Fidencio Zamarrón Olvera
Presidente

Maria de la Luz Arreola A.
C. Maria de la Luz Arreola
Secretario

Yeimi J. SA.
C. Yeimi Jaquelin Sandoval Aguilar
Tesorero

Jessy 14a Meraz S.
C. Jesús María Meraz
Contralor Social

Fernanda R. Escalón
C. Genoveva López Escalón
Vocal Auxiliar

Fidencio Hdz Juárez
C. Fidencio Hernández Juárez
Vocal Auxiliar

fin



COMITÉ COMUNITARIO
Calle Priv. La Cuchilla Col. Ampliación Nogales

C. Melesio Ortiz Romero
Presidente

Judith Adriana
C. Judith Adriana Almaguer Jiménez
Secretario

Elizabeth Xochitl Htz V.
C. Elizabeth Xochitl Martínez Verdín
Tesorero

Tomasa Acosta López
C. Tomasa Acosta López
Contralor Social

Anita Puente Quiñones
C. Anita Puente Quiñones
Vocal Auxiliar

Fidencia Navejar Valdez
C. Fidencia Navejar Valdez
Vocal Auxiliar

J.A.