



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
(Extinción de Derechos y Obligaciones)

Estado: Nuevo León

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:
 N° de Obra: MGNL-SOP-FISM-08/2018-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.

Localidad: EN CALLE PUEBLO EN LUCHA COL. NUEVO AMANECER. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:
 Indicar si la obra es por: Asignación Directa Contrato

Modalidad de ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>		
Número y fecha del concurso:	<u>MGNL-SOP-FISM-08/2018-IR 03/05/2018</u>		
Fecha de adjudicación:	<u>07/MAYO/2018</u>		
Número y fecha del contrato:	<u>MGNL-SOP-FISM-08/2018-IR 07/05/2018</u>		
Monto original contratado:	<u>\$3'421,679.48</u>		
Número y fecha de convenios	<u>-----</u>		
Monto total de convenios	<u>0.00</u>		
Monto total de escalatorias	<u>0.00</u>		
Monto total ejercido de la obra:	<u>\$3'421,496.78</u>		
Contratista:	<u>EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.</u>		
Fecha de inicio:	<u>08/05/2018</u>	Fecha de terminación:	<u>05/09/2018</u>
Fecha real de inicio:	<u>08/05/2018</u>	Fecha real de terminación:	<u>30/07/2018</u>



3.- Descripción de los trabajos ejecutados:
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora: Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 3730-00291-5 del 07/05/2018
Importe \$: \$342,167.94
Periodo de vigencia: Un año

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora: Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 3730-00292-4 del 07/05/2018
Importe \$: \$1'026,503.84
Periodo de vigencia: Un año

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal
Inversión Aprobada	<u>2018</u>	<u>\$3'425,000.00</u>	<u>\$3'425,000.00</u>	
Inversión Ejercida	<u>2018</u>	<u>\$3'421,496.78</u>	<u>\$3'421,496.78</u>	

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$1'026,503.84

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 08/05/18 al 21/05/18</u>	<u>434,969.29</u>	<u>\$1'014,928.36</u>
	Sub-Total		<u>\$1'014,928.36</u>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 22/05/18 al 29/06/18</u>	<u>244,786.38</u>	<u>\$ 571,168.21</u>
	Sub-Total		<u>\$ 571,168.21</u>



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 30/06/18 al 30/07/18	346,669.87	\$ 808,896.37
Sub-Total			\$ 808,896.37

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias: N°			
Total			\$3'421,496.78

Saldo: \$3,503.22

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

7.- Participó el Comité Comunitario: Si x No

8.- Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:

Supervisión y Vigilancia.

9.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.



Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.

10.- Entrega – Recepción.

El Municipio de **GARCIA, N.L.**, recibe la obra del Contratista: **EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.** por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Municipio de García, N.L.** quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad de: **García Estado de: Nuevo León**, siendo las: **10:00 Hrs. 13 de Agosto del 2018.**

Por el Municipio y la Compañía Constructora:

Lic. Martha Patricia Hernández Franco
**Secretaria de La Contraloría y
 Transparencia Municipal**

Ing. José Eduardo Figueroa de León
Secretario de Obras Públicas

P.A. Juárez
Ing. Luis Roberto Juárez Álvarez
**Director de Construcción de Obras
 Públicas**

Carlos Jesús Pizaro Alemán
**Representante Legal
 EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE
 C.V.**

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____



Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.

COMITÉ COMUNITARIO

Norma Alicia T. C.
C. Norma Alicia Trujillo Castillo

Presidente

Bruno Ortega H.
C. Bruno Ortega H.

Secretario

A. L. S.
C. Antonio Leos S.

Tesorero

M^a Elena E. E.
C. María Elena Escobedo Espinoza

Contralor Social

Angélica María Fernández Medina
C. Angélica María Fernández Medina

Vocal Auxiliar

Ana Beltrán Guerra
C. Ana Beltrán Guerra

Vocal Auxiliar