



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: **NUEVO LEÓN**

Programa: **FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019** Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: **OP-MGNL-FDM-37/19-IR** Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. SIERRA REAL (AMBOS SENTIDOS) COL. SIERRA REAL, GARCÍA, N.L.**

Localidad: **EN AV. SIERRA REAL (AMBOS SENTIDOS) COL. SIERRA REAL.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato **X** .

Modalidad de Ejecución:	<u> INVITACIÓN RESTRINGIDA </u>
Número y Fecha del Concurso:	<u> CONCURSO No. OP-MGNL-FDM-37/19-IR DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019 </u>
Fecha de Adjudicación:	<u> 31 DE MAYO DE 2019 </u>
Número y Fecha del Contrato:	<u> CONTRATO No. OP-MGNL-FDM-37/19-IR DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019 </u>
Monto Original Contratado:	<u> \$ 3,262,772.48 </u>
Monto Total de Convenios:	<u> \$ 0.00 </u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u> \$ 3,262,772.48 </u>



Contratista: MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 03/06/2019 Fecha de terminación: 02/08/2019
Fecha real de inicio: 04/06/2019 Fecha real de terminación: 30/06/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO Y NIVELACION DE AREA DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS. CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL REQUERIDO O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES. RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE. COMPACTACION DE BASE EXISTENTE. MEJORAMIENTO DE TERRACERIA Y BASE. RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 APLICADO POR MEDIOS MECANICOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00CM DE ESPESOR. SUMINISTRO Y RENIVELACION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EXISTENTES. UTILIZANDO BROCAL Y TAPA EXISTENTE. RENIVELACION DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS EXISTENTES HASTA NIVEL DE RECARPETEO. UTILIZANDO LO EXISTENTE. RENIVELACION DE TAPA DE REGISTROS DE AGUA Y DRENAJE. DEMOLICION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA DAÑADA. CONSTRUCCION DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" DE 40CMX20CM CON CONCRETO. CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR A LA EXISTENTE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:
Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 3652-04089-3 DEL 31 DE MAYO DE 2019
Importe: \$326,277.25
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:
Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 3652-04088-2 DEL 31 DE MAYO DE 2019
Importe: \$978,831.74
Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A
Compañía Afianzadora: _____
Número y fecha: _____
Importe: _____
Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:
Compañía Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Número y fecha: 3652-04089-3 DEL 31 DE MAYO DE 2019
Importe: \$326,277.25
Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

M *R* 2/4 *S* *U* *A*



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00		-
Inversión Ejercida	\$3,262,772.48	\$3,262,772.48	\$3,262,772.48		-
Saldo	\$37,227.52	\$37,227.52	\$37,227.52		-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$978,831.75**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	04/06/19 AL 15/06/19	335,734.13	783,379.64
01 EXTRA	04/06/19 AL 15/06/19	131,093.60	305,885.06
02 NORMAL	16/06/19 AL 30/06/19	343,117.90	800,608.43
02 EXTRA	16/06/19 AL 30/06/19	144,245.95	336,573.91
01 ADITIVA	16/06/19 AL 30/06/19	24,640.16	57,493.69
	Sub-Total	978,831.75	\$2'283,940.73
		Total	\$3,262,772.48

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4




9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de GARCÍA Estado de NUEVO LEÓN, siendo las: 11:00 horas del día 30 de JULIO DEL 2019.

Por la Dirección General de Obras Públicas


Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos



Ing. Manuel Guadalupe Cardona del Río
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal


Nombre, firma y cargo |

“POR EL CONTRATISTA”


P.A. Ing. Aide I. S. Navarrete
Javier Navarro Cantú
Representante Legal
MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
DINAMICA, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FDM-37/19-IR QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DINAMICA, S.A. DE C.V.