



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FDM-62/19-IR Nombre de la Obra: RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. LAS VILLAS EN GARCIA, N.L.

Localidad: EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. LAS VILLAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FDM-62/19-IR DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>18 DE JULIO DEL 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONCURSO No. OP-MGNL-FDM-62/19-IR DE FECHA 18 DE JULIO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 2,181,681.12</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ -0.06</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 2'181,681.06</u>



Contratista: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 22/07/2019 Fecha de terminación: 19/09/2019

Fecha real de inicio: 22/07/2019 Fecha real de terminación: 19/09/2019

3.- Descripción de los trabajos contratados:

TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, ELECTRICIDAD Y DEMAS QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION. CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD. CORTE EN MATERIAL DE TODO TIPO CON MAQUINA PARA FORMACION DE CAJA HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE O A LAS RAZONES TECNICAS INDISPENSABLES Y PROTECCION A TUBERIAS DE SERVICIOS EXISTENTES. RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR ESTABILIZADA CON UN 5% DE CAL HIDRATADA DE 1A CALIDAD RESPECTO AL VOLUMEN DEL MATERIAL, CONFORMADA Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. OBTENIDO MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO ESTÁNDAR. EN CAPAS NO MAYORES DE 30 CM. SUB-BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA DE CALIZA TRITURADA. CALIDAD SUB-BASE. COMPACTADA COMO MINIMO AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO Y CON UN CBR MINIMO DEL 60%. CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA SIMILAR A LA EXISTENTE. CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON JUNTAS DE EXPANSION A UN MAXIMO DE 25M ENTRE ELLAS. CONSTRUCCION DE GUARNICION STANDARD TIPO "RECTANGULAR" DE 40CMX20CM CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON JUNTAS DE EXPANSION A UN MAXIMO DE 25M ENTRE ELLAS. REHABILITACION DE RAMAL DE COBRE DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO. ABRAZADERA PARA TUBERIA DE ASBESTO O P.V.C. (PIE DERECHO Y TUBERIA DE COBRE), SENCILLO, CORTO. SEGUN PLANO. REHABILITACION, SUMINISTRO, COLOCACION, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE 4" DE DIAM. DE PVC. REPARACION DE RAMAL DE LINEA DE GAS NATURAL. BASE CEMENTADA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTOS. RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION ASFALTICA. RENIVELACION DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS EXISTENTES. UTILIZANDO LO EXISTENTE. SUMINISTRO Y RENIVELACION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EXISTENTES. UTILIZANDO BROCAL Y TAPA NUEVA. CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00CM DE ESPESOR ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: Sofimex Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2335370 DEL 18 DE JULIO DE 2019

Importe: \$218,168.11

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: Sofimex Institución de Garantías, S.A.

Número y fecha: 2335361 DEL 18 DE JULIO DE 2019

Importe: \$654,504.33

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **Sofimex Institución de Garantías, S.A.**
 Número y fecha: **2335370 DEL 18 DE JULIO DE 2019**
 Importe: **\$218,168.11**
 Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2019				
Aprobada	\$2,203,153.00	\$2,203,153.00	\$2,203,153.00	-	-
Inversión Ejercida	\$2'181,681.06	\$2'181,681.06	\$2'181,681.06	-	-
Saldo	\$21,471.94	\$21,471.94	\$21,471.94	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$654,504.33**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	23/07/19 AL 16/08/19	295,690.30	689,944.01
02 NORMAL	21/08/19 AL 19/09/19	286,593.46	668,718.06
01 ADITIVA	21/08/19 AL 19/09/19	72,220.58	80,356.71
01 EXTRA	21/08/19 AL 19/09/19	0.00	88,157.95
	Sub-total	654,504.34	\$1'527,176.73
		Total	\$2'181,681.06

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL, EJERCICIO 2019.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **18** de **OCTUBRE DEL 2019**.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas

Ing. Marcó Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

Luzmila Torres González
Nombre, firma y cargo
Coordinadora de Atención al Ciudadano
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

“POR EL CONTRATISTA”

Homero Garza García
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
HANDE, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FDM-62/19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.**